

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 8

NÁZEV PROJEKTU	Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU	
DATUM KONÁNÍ	12.8. 2015 ve 13:00
MÍSTO KONÁNÍ	stavba
ZÚČASTNĚNÍ	viz. Presenční listina

### Program:

1. Organizace a řízení projektu
2. Smlouva o dílo
3. Postup prací
4. Kontrola harmonogramu
5. Kontrola úkolů z minulých KD
6. Nové úkoly
7. Ostatní

#### 1. Organizace a řízení projektu

- Bez zápisu

#### 2. Smlouva o dílo

- Bez zápisu

#### 3. Postup prací

- Viz přílohy

#### 4. Kontrola harmonogramu

HMG prací na OK lávky se nachází na kritické cestě, vzhledem k termínu dokončení stavby 31. 8. 2015. Práce na pravém břehu v souladu s HMG.

#### 5. Kontrola úkolů z minulých KD

Bod	Téma	Odpovídá	Termín
3.4	Technologický předpis PKO – doplnění, předat ke kontrole	LEMONTA Křiško	12.6.2015, nesplněno, předáno 12.8.2015 10.00 hod
4.7	Odzkoušení údržby čistoty povrchu mostovky	LEMONTA Křiško	23.6.2015, nesplněno, trvá
4.8	Projekt realizace VO lávky odsouhlasené správcem VO p. Chromečkem	Křiško Frýdl Řezanka	23.6.2015, nesplněno, trvá
6.1	Projektant vyřeší provedení projektovaného svodidla na přístupové komunikaci	BPO Dušek	22.7.2015 vyřešeno
7.1	GP předložil návrh dilatací k odsouhlasení a doplnění do RDS. GP doplní po odsouhlasení do RDS.	Havlík Křiško	31.7.2015 splněno, doplněno 12.8.2015
7.2	AD , GP, Lemonta dořeší provedení výplně zábradlí	Havlík Řezanka Křiško	31.7.2015 nesplněno

7.3	RDS SO 201- .předat zkompletované výkresy, doplnit Technickou zprávu, zábradlí včetně výplně, ložiska,dilataci,	PONTEX Havlík	31.7.2015 nesplněno předáno 10.8.2015 v 8.30 hod
7.4	Provedení projektu VO odsouhlaseného správcem VO p. Chromečkem	Řezanka Křiško Frýdl	31.7.2015 nesplněno trvá

## 6. Nové úkoly

	Téma	Odpovídá	Termín
8.1	VO - nevyřešeno, AD dodá schema rozmístění otvorů pro osvětlovací tělesa v plentách, v součinnosti s projektantem VO. Vše bude odsouhlaseno správcem VO- ing Chromečkem , včetně typu svítidel, kabelů, rozvodů. V případě nedodržení termínu je ohrožen termín dokončení stavby dle HMG, tj. 31.8. 2015, neboť nelze zahájit práce na výrobě plent OK. Výroba OK je na kritické cestě.	Řezanka LEMONTA Křiško Frýdl	13. 8. 2015 do 12.00. hodin.
8.2	<b>Výplň zábradlí</b> – předložen vzorek (šupiny). AD odsouhlasí.	Řezanka	13. 8. 2015 do 12.00. hodin.
8.3	<b>NOK – odstín barev</b> – definitivně odsouhlaseno AD.	Řezanka	12.8.2015

### Ostatní

– **Příští KD se bude konat středa 26. 8. 2015 ve 13.00 na stavbě.**

### Přílohy:

- Presenční listina

Tento protokol reprodukuje to, co autor z obsahu jednání a z přijatých rozhodnutí vyznamenal. Všichni účastníci jednání jsou se zněním protokolu seznámeni a tento protokol je považován za schválený a zúčastněnými akceptovaný.

Zapsal: Karel Šilhan  
V Karlových Varech, dne 12.8.2015