

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 9

NÁZEV PROJEKTU	Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU	
DATUM KONÁNÍ	26. 8. 2015 ve 13:00
MÍSTO KONÁNÍ	stavba
ZÚČASTNĚNÍ	viz. Presenční listina

### Program:

1. Organizace a řízení projektu
2. Smlouva o dílo
3. Postup prací
4. Kontrola harmonogramu
5. Kontrola úkolů z minulých KD
6. Nové úkoly
7. Ostatní

#### 1. Organizace a řízení projektu

- Bez zápisu

#### 2. Smlouva o dílo

- Bez zápisu

#### 3. Postup prací

- Viz přílohy

#### 4. Kontrola harmonogramu

HMG prací na OK lávky je ve skluzu, vzhledem k termínu dokončení stavby 31. 8. 2015. Práce na pravém břehu v souladu s HMG.

#### 5. Kontrola úkolů z minulých KD

Bod	Téma	Odpovídá	Termín
4.7	Odzkoušení údržby čistoty povrchu mostovky	LEMONTA Křiško	23.6.2015, nesplněno, trvá
4.8	Projekt realizace VO lávky odsouhlasené správcem VO p. Chromečkem	Křiško Frýdl Řezanka	23.6.2015, nesplněno, trvá
7.2	AD , GP, Lemonta dořeší provedení výplně zábradlí	Havlík Řezanka Křiško	26.8.2015 nesplněno trvá
7.3	RDS SO 201- předat zkompletované výkresy, doplnit Technickou zprávu, zábradlí včetně výplně, ložiska, dilataci,	PONTEX Havlík	předáno 10.8.2015 v 8.30 hod
7.4	Provedení projektu VO odsouhlaseného správcem VO p. Chromečkem	Řezanka Křiško Frýdl	nesplněno trvá
8.1	VO - nevyřešeno, AD dodá schema rozmístění otvorů pro osvětlovací tělesa v plentách do 13.8.2015 do 12.00 hodin, v součinnosti s projektantem VO . Vše bude odsouhlaseno správcem VO- ing Chromečkem , včetně typu svítidel, kabelů, rozvodů. V případě nedodržení termínu je ohrožen termín dokončení stavby dle HMG, tj. 31.8. 2015, neboť nelze zahájit práce na výrobě plent OK.	Řezanka	nedořešeno trvá

8.2	Výplň zábradlí – předložen vzorek (šupiny). AD odsouhlasí do 13. 8. 2015 do 12.00. hodin.	Řezanka	nedořešeno trvá
-----	---	---------	-----------------

## 6. Nové úkoly

	Téma	Odpovídá	Termín
9.1	Povodňový a havarijný plán – předložit do 28. 8. 2015	Řezanka, Sakař	28.8.2015
9.2	Koordinátor BOZP – vypracuje připomínky a odsouhlasí podmínky montáže NOK prováděné 30. a 31.8.2015 dle TePř a postupu montáže	Hlaváč	28.8.2015
9.3	Montáž NOK – bude provedena dle stanoviska GP z 24.8.2015 a postupu osazení fy ALVIAN včetně časového plánu osazování.	LEMONTA	28.8.2015
9.4	LEMONTA – upřesní termín zahájení montáže v neděli 30.8. 2015.	LEMONTA	28.8.2015
9.5	Zábradlí – madlo bude ve spáře kolmo zavičkováno, konce zábradlí budou zaobleny	LEMONTA	28.8.2015
9.6	VO – detaily vyřešeny, odsouhlaseny AD a správcem VO Chromečkem	Řezanka, LEMONTA	26.8.2015
9.7	Zhotovitel žádá o přejímku díla v souladu se smlouvou	EUROVIA	26.8.2015

## Ostatní

### Přílohy:

- Presenční listina

Tento protokol reprodukuje to, co autor z obsahu jednání a z přijatých rozhodnutí vyznamenal. Všichni účastníci jednání jsou se zněním protokolu seznámeni a tento protokol je považován za schválený a zúčastněnými akceptovaný.

Zapsal: Karel Šilhan  
V Karlových Varech, dne 26. 8. 2015