

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

## kontrolní den č.42

Zápis z kontrolního dne 21.4.2015

Přítomni:

Kristina Dostálová – koordinátor BOZP

Zdenek Houdek – uživatel

František Kocourek - objednatel

Zdenek Pelinka – projektant

Josef Janů – VK K.Vary

Marek Rýdl – zhotovitel

Vojtěch Plachý – TDS

Roman Maleček – BK K.Vary

Schválen zápis z minulého KD 41 s připomínkou k bodu:

13/2 doplněn text: **SPLNĚNO** Zástupce objednatele informoval, že na uvedené propojení (vícepráci) nemá v současné době zajištěno financování, a nemůže dát souhlas k jeho realizaci. Očekávaná cena bez DPH činí cca 435 tis. Kč.

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

- Úprava povrchů vnější (provětrávaná fasáda)	13.2.2015	<b>NESPLNĚNO</b>
- Podlahy z dlaždic	31.3.2015	<b>NESPLNĚNO</b>
- Obklady	31.3.2015	<b>NESPLNĚNO</b>
- Živičné krytiny + zastřešení haly	16.4.2014	<b>SPLNĚNO</b>

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR .

Provést optické vedení z haly do KV Areny, zhotovitel předloží ZL po předložení schválené PD **TRVÁ**  
Firma ICS vypracuje PD na propojení datových přenosů mezi objektem haly a KV Arenou, na základě objednávky objednatele. **SPLNĚNO** Prosím o urgenci předložení PD ze strany objednatele. Uživatel trvá na včasné provedení a propojení objektů KV Areny s halou. **SPLNĚNO** Konečné řešení schválit uživatelem. **SPLNĚNO** Zástupce objednatele informoval, že na uvedené propojení (vícepráci) nemá v současné době zajištěno financování, a nemůže dát souhlas k jeho realizaci. Očekávaná cena bez DPH činí cca 435 tis. Kč. Uživatel trvá na včasné provedení a propojení objektů KV Areny s halou **TRVÁ** řešeno od října 2014! Navrženo jednání KV Arena + objednatel.

17/1 Zařízení na sklápění košů

Zhotovitel provede přípravu pro zařízení, předloží návrh změnového listu. **SPLNĚNO** schválit TDS **SCHVÁLENO** Zhotovitel předloží schema provedené elektro přípravy pro zařízení. Zašle elektronicky projektantovi, objednateli, uživateli.

22/1 Navýšení kapacity diváků haly:

Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. **TRVÁ** Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu. **SPLNĚNO** Provést zvýšenou únosnost podlahy v místě složené tribuny do vzdálenosti 1000 mm od líce sloupů PREFA v šířce hrací plochy tj. 48,05 m. Lajnování provést dle návrhu Ing. Janů se změnou v lajně basketbal – příčné hřiště konečná lajna u severní fasády. Provést ve vzdálenosti od hl. tribuny 1,3 + 26 m.

24/1 podlahy hrací plochy: zhotovitel doloží zkoušku parametru „standartní deformace“. **TRVÁ**

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli  
**ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** nové ZL v projednávání. **TRVÁ** vzniká

### KRIZOVÝ STAV

30/7 Systém vstupenek elektronický, zhotovitelem navrženo řešení. Prosím o stanovisko objednatele.  
**TRVÁ** Objednatel předá zhotoviteli požadavky uživatele na systém, Dodavatel systému (AS Parking) se vyjádří ke splnění požadavků **TRVÁ** Proběhne dohodovací řízení Uživatel - subdodavatel

33/6 Informační systém: projektant předloží konečný návrh k odsouhlasení **TRVÁ**

34/6 Logo na fasádě. Zhotovitel předloží návrh změnového listu

37/6 Změny v PD v m.č.2.22 Stanovisko TDS ke změnovému listu!

39/2 Napojení areálu na el. energii – CEZ Distribuce. **SPLNĚNO**

39/5 Reklamní panel na hranici pozemku u komunikace odstraní uživatel po dohodě s OHL (provizor přívod el. energie) **SPLNĚNO, DOHODNUTO**

39/6 Dodání vybavení haly. Nutná koordinace s ukončením a předáním stavby. **SPLNĚNO**

40/2 Schodiště na tribuně , nižší výška posledního schod. stupně – zhotovitel prověří proč situace vznikla. **SPLNĚNO**

41/1 Vzorkování odvodňovacích žlabů MEA. Prosím o stanovisko AD **ODSOUHLENO**

41/6 Zhotovitel předloží návrh změnového listu na změnu vnitřních parapetů **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

42/1 Systém vložek zámek generální klíč **SCHVÁLENO** předložen návrh změnového listu k odsouhlasení

42/2 Kritika provedení bet. potěru pod hrací plochou – zhotovitel opravuje

42/3 Kritika provedení dlažeb na ochozu a v místě bufetu. – zhotovitel opraví

42/4 Projektant upřesní výšku a polohu pultu v místě GASTRO

Příští kontrolní den se koná v úterý 28.4. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

**Atelier stavebního inženýrství s.r.o.**  
 Krušnohorská 737/10  
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
 IČ: 280 42 395  
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

