

ZÁPIS

z kontrolního dne č.11 (KD11) ve věci stavby označené jako: „**Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech**“, který se konal dne 16.08. 2017 (úterý) od 14:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: Karel Bozděch, zástupce zhotovitele VIDEST spol. s r.o.
M. Drobilová, odbor rozvoje a investic MMKV
Ing. Jakub Rudolský, AD PONTIKA spol. s r.o.

Smlouva o dílo:2017-00010/ORI ze dne 6.4.2017
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657
Zhotovitel: VIDEST s.r.o., sídlo Karlovy Vary, IČO: 27995771

I. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů:

1. AD zpracuje pro zhotovitele výztuž římsy. SPLNĚNO
2. AD se vyjádří TDS ke změnám projektu mostních závěrů T: 25.8. 2017 TRVÁ PRODLOUŽENO
3. Zakotvení zábradlí nad průvlakem (u obchodního střediska) je problematické s ohledem na technický stav stávajících konstrukcí a vedení průvlaku. AD navrhne způsob uchycení. SPLNĚNO (Pozn. Projektant zpracoval a zaslal emailem dne 17.8. 2017) viz čl.III bod 4.

II. Informace o stávajícím postupu stavby:

1. Pískování lávky B.
2. Dokončení nátěrů na lávce A2.
3. Kompletace mostních závěrů lávky A a B.
4. Montáž bednění říms.
5. Demontáž lešení na A2 ke dni 12.8. 2017.
6. Provedení přeložky vodovodní přípojky.
7. Betonáž mostovky lávky A.
8. Reprofilace mostovky B (spádování).

III. Z průběhu kontroly a jednání:

1. V pondělí dne 14.8. 2017 došlo k betonování mostovky A. Beton je zakrytý a je kropen.
2. Ve čtvrtek 10.8. 2017 proběhla přeložka vodovodní přípojky k domu čp. 866/2 ulice Krušnohorská.
3. Projektant souhlasil se změnou projektu s tím, že svod bude veden oproti PD zrcadlově na druhou stranu, uchycen na objektu knihovny a napojen do stávající vpusti na kraji vozovky.
4. Nové ukotvení zábradlí v dotčené části u obchodního střediska viz výkres z emailu AD dne 17.8. 2017. Zároveň byla prověřena výška zábradlí na římsě lávky B s navazující výškou zábradlí nad lávkou A (nad hlavním nosníkem) rozdíl cca 5 cm. Projektant sdělil zhotoviteli případné nutné zásahy na zábradlí (snížení výšky zábradlí před zinkováním) nejpozději do 17.8. 2017 (pozn. dle emailu ze dne 17.8. 2017 nedoporučuje projektant zábradlí zkracovat).
5. Byl zkontrolován stavební deník. Na staveništi se pracuje pravidelně.

IV. Příští kontrolní den

se bude konat ve středu 23.8. 2017 od 14,00 hodin na místě stavby.

Zapsala dne 17.8. 2017:

Monika Drobilová 
odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Č. Brušík (náměstek primátora), Ing. D. Riedl (vedoucí ORI), Ing. J. Procházka, M.Štěpánek
- vlastní

Použité zkratky:

AD autorský dozor (projektant)
TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)
PD projektová dokumentace

Přílohy:

- Prezenční listina
- Fotodokumentace z 16.08. 2017





