



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.4.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“
ze dne: 10.8.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Dotzauerová
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková

I. Prohlídka stavby

- provedena aplikace omítek na objektu 1 stupně
- provádí se demontáž a montáž oken na objektu 2 stupně
- provádí se vyzdívky meziokenních pilířů na objektu 2 stupně

II. Kontrola úkolů z KD č.3.

- 1) úkol trvá, zhotovitel odstraní z oken objektu tělocvičny mříže a tyto předá provozovateli
- 2) úkol trvá, zhotovitel předloží provozovateli nabídku na aplikaci „nano nátěru antivandal“ na nové omítky
- 3) splněno, provozovatel zajistí nové osazení čidla KT na štítu objektu 2 stupně
- 4) úkol trvá, zhotovitel zpracuje dle požadavku provozovatele nabídku na provedení omítek se zvýšeným obsahem pigmentu
- 5) splněno, zhotovitel předloží vzorník na provedení mozaiky nového soklu
- 6) úkol trvá, provozovatel určí barvy vnitřních látkových rolet dle vzorníku zhotovitele

Kontrola úkolů z KD č.1.

- 7) splněno, zhotovitel provede orámování stávající plastiky na štítu objektu 1 stupně z izolantu 10 cm

III. Další postup prací

- demontáž a montáž oken na objektu 2 stupně
- vyzdívky meziokenních pilířů na objektu 2 stupně
- zednické začišťení, omítky a malby ve třídách v objektu 2 stupně
- montáž izolantu na objektu 2 stupně
- aplikace omítky na objektu 2 stupně

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel doplní oplechování izolantu pod plastikou ve štítu objektu 1 stupně
- 2) zhotovitel natře dvířka el. rozvaděče ve fasádě objektu 1 stupně ve stejné barvě fasády
- 3) zhotovitel na ostatních objektech doplní na el rozvaděče ve fasádě dvířka, která jej zakryjí

Poznámka: zhotovitel nepožaduje po provozovateli zajištění posunutí začátku školního roku

Další kontrolní den se bude konat v pondělí 17.8.2015 od 9:00 hodin se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 10.8.2015

Obdrželi: Ing.Karel Navšimal karel.nevsimal@3xN.cz zhotovitel
Mgr.Monika Preňková prenkova@zskomenskeho-kv.cz ředitelka ZŠ
Ing.Ivan Černý cernyivanpl@atlas.cz koordinátor BOZP
Ing.Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant

