



ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.6.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“ ze dne: 2.4.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frydl, p.Podařil p.Rumlana, p.Hlušek
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Smažík, p.Cempírek
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 45, 360 09 K.Vary - p.Rubín, p.Benda, p.Klimešová

I. Prohlídka stavby

- provádí se hrubá montáž kabelových rozvodů silnoproudých v kancelářích a na chodbách v 5NP
- provádí se zednické začištění nových rozvodů silnoproudu v kancelářích v 5NP
- provádí se malby v kancelářích a na chodbách ve 4NP
- provádí se montáž zásuvek silnoproudu v kancelářích a rozvaděčů na chodbách ve 4NP
- provádí se montáž zásuvek slaboproudu v kancelářích ve 3NP
- provádí se montáž zásuvek slaboproudu v kancelářích ve 4NP

II. Kontrola úkolů z KD č.5

- 1) **splněno**, GP a provozovatel informačních technologií upřesní počet a druh kabelů pro propojení mezi RACKOVNAMI dle bodu II/KD č. 4/12.
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel upraví plastové rošty slaboproudých rozvodů při podlaze v jednotlivých kancelářích u stoupaček ÚT tak, aby nebyla vidět kabeláž.
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel připraví k odsouhlasení vzorové provedení začištění roštů slaboproudých rozvodů pod radiátory ÚT
- 4) **splněno**, zhotovitel silnoproudých rozvodů provede kabeláž na chodbách cca 30 cm pod stropem z důvodu souběhu slaboproudých rozvodů.
- 5) **plněno**, zhotovitel slaboproudých rozvodů bude dbát zvýšené opatrnosti při montáži svých rozvodů na chodbách tak, aby nenarušil nové silnoproudé rozvody vedoucí do jednotlivých kanceláří.
- 6) **plněno**, zhotovitel silnoproudých rozvodů bude osazovat nová svítidla v kancelářích závěsná s cílem zlepšit rovnoměrnost osvětlení prostor.
- 7) **plněno**, zhotovitel silnoproudých rozvodů provede po demontáži stávajícího osvětlení chodeb instalaci provizorního osvětlení pro podvečerní úklid.

Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel po dohodě s provozovatelem provede rekonstrukci el. rozvodů v jídelně od 15.6. do 5.7.2015
- 2) **úkol trvá**, provozovatel si v této době zajistí jiný způsob výdeje stravy
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel osadí reproduktory „vnitřního rozhlasu“ v kancelářích (na WC) 3W a na chodbách 6W
- 5) **splněno**, provozovatel ve spolupráci s firmou ALCOM určí, které zařízení a kabely nepoužívané v rámci EZS se demontují a odstraní (především v RACKOVNĚ 111)
- 6) **úkol zrušen**, zhotovitel osadí v RACKOVNĚ 328 klimatizační jednotku s čerpadlem nad dveře a venkovní část pod oknem do dvora. Odvod vody bude pod stropem na chodbě v plastové liště.
- 7) **splněno**, provozovatel IT ve spolupráci se zhotovitelem upřesní harmonogram přepojování počítačové sítě ze staré na novou
- 8) **úkol trvá**, zhotovitel v RACKOVNĚ 111 a 311 provede novou kabeláž do lišt (z důvodu značné prašnost při provádění drážkování), zároveň osadí rošty s větší kapacitou.
- 9) **splněno**, zhotovitel staré telefonní rozvody (i pro FAX) odpojí, umrtví, popř. demontuje
- 10) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede nové rozvody mezi RACKOVNAMI místo mikrotrubiček kabely 3 x 24 vláken (typ kabelů před dodáním nejprve odsouhlasí vedoucí provozovatele počítačové sítě – **byl odsouhlasen typ SXKO-CLT-OS-LSOH CLT Solarix 4-24vl**)
- 11) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP v RACKOVNĚ 111 osadí nové vnitřní protipožární dveře 90 (SUBTERRA)
- 12) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede dodání a montáž ETHERNET kabelu kategorie 6 mezi RACKOVNAMI (cca 690 bm)

Kontrola úkolů z KD č.2

- 6) **splněno**, provozovatel informačních technologií odstěhuje z RACKOVNY 111 veškeré nepoužívané zařízení a uskladní je na MM1

Kontrola úkolů z KD č.1

6) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede montáž datové dvojzásuvky na chodbě při vstupu do prostoru „technických průkazů“ ve 2NP

III. Další postup prací

- zednické začištění nových rozvodů v kancelářích a na chodbách v 5NP, včetně opravy maleb
- montáž silnoproudých rozvodů v 5NP
- montáž slaboproudých rozvodů ve 4NP
- stěhování kanceláří

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel jako VP provede montáž dvou kabelů mezi rozvaděči ROS1 a UPS ve 4NP
- 2) GP provede opravu PD dle všech uskutečněných změn
- 3) zhotovitel jako VP provede osazení tlačítka při hlavním vstupu TOTAL STEP pro vypnutí záložního zdroje nouzové osvětlení

Další KD se bude konat ve čtvrtek **9.4.2015 od 9:00** hodin se srazem ve **vestibulu objektu.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 2.4.2015

Obdržel: Pavel Frýdl

Petr Smažík

Pavel Rubín

Jan Benda

Ing.Jindřiška Gallová

Ing.Soňa Křepelová

Petr Vaňkát

Marián Rumlena

Ing.Ivan Černý

fryd@lemonta.cz

psmazik@subterra.cz

rubinprojekt@seznam.cz

benda@3mar.cz

j.gallova@mmkv.cz

s.krepelova@mmkv.cz

p.vankat@mmkv.cz

m.rumlena@mmkv.cz

cernyivanpl@atlas.cz

zhotovitel - silnoproudé části

zhotovitel - slaboproudé části

projektant - silnoproudé části

projektant - slaboproudé části

vedoucí odboru vnitřních věcí

provozovatel objektu MM2

vedoucí odboru informačních technologií

provozovatel informačních sítí

koordinátor BOZP

