

ZÁPIS

o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

V Karlových Varech dne 25.11.2013

Název stavby (díla):

„II/222 Karlovy Vary – Kyselka, sesuv zemin v km 19,950 – 19,980“

Datum zahájení přejímacího řízení: 25. 11. 2013

Datum ukončení přejímacího řízení: 25. 11. 2013

Místo stavby: Silnice II/222 Karlovy Vary – Kyselka, v km 19,950 – 19,980

Smlouva o dílo vč. Dodatku č. 1:

ze dne 20. 9. 2013, číslo smlouvy objednatele: 2013-00097/ORI

číslo smlouvy zhotovitele:

**Údaje o tom, zda se jedná o předání celého díla podle smlouvy, nebo o část díla.
Technický popis předmětu díla, nebo jeho dokončené a předávané části (po stavebních a
provozních souborech).**

Jedná se o předání-převzetí celého díla.

Stručný popis provedeného díla (předmět předání – převzetí):

Byly instalovány zatravnovací síť a následně vysokopevnostní síť s lanovými výztuhami. Síť je z výroby opatřena vpleteným ocelovým lanem o pevnosti 40 kN. Povrchová úprava sítě je provedena odpovídající technologií galfan. Koruna opěrné zdi je osazena silničním svodidlem. Vlastní zajištění svahu bude oseto.

Lesní cesta je zajištěna zrekonstruovanou opěrnou zdí. Jde o gabionovou konstrukci kombinovanou s železobetonovým trámem v délce 22 m, která lépe zapadla do okolní krajiny.

Po dobu provádění stavebních prací nebyl přerušen dopravní provoz na silnici II/220.

Práce jsou provedeny dle projektové dokumentace zpracované firmou AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12,400 01 Ústí nad Labem, číslo zakázky 080/13, ing. Martin Komín, autorizovaný inženýr pro geotechniku, ČKAIT 0401577.

Zhotovitel: ROCKNET s.r.o., Málkov 37, Chomutov, PSČ: 430 01

Objednatel: Statutární Město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Stavební povolení: Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 17.9.2013,
RZ 148603175 / 24.9.2013, č.j.1855

Projektová dokumentace:

„II/222 Karlovy Vary – Kyselka, sesuv zemin v km 19,950 – 19,980“, ze dne 15.7.2013.

označení projektové dokumentace: Stupeň PDPS

Doba plnění podle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1:

Termín zahájení díla (prací)	23. září 2013
Ukončení díla do	25. listopadu 2013

Datum skutečného dokončení prací: 25. 11. 2013

Nabídková cena s DPH: 441 155,58 Kč

(nabídková cena neobsahuje rezervu)

Skutečná cena za provedení díla: 441 155,58 Kč

Jako součást díla zhotovitel předává a objednatel přebírá následující dokumentaci a doklady:

- dvě paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavebních prací
- doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č.125/97 Sb. o odpadech
- protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od materiálů a zařízení použitých při realizaci stavebních prací

Samostatný seznam předávaných dokladů tvoří přílohu tohoto zápisu.

Odchyly od projektové dokumentace a jejich důvody:

Stručný popis odchylek od projektové dokumentace s jejich zdůvodněním je uveden v příloze tohoto protokolu.

Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění:
uvedeno v samostatné příloze tohoto protokolu

Dohoda o zajištění vstupu pracovníků zhotovitele a o provozních podmínkách potřebných pro odstranění vad a nedodělků:

není třeba, staveniště je volně přístupné

Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu:

Záruční doba: 62 měsíců.

Kvalita:

Zhotovitel prohlašuje, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, ujednáním s objednatelem, právním předpisům, a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.



Objednatel akceptuje kvalitu provedeného díla.

Další ujednání popř. vyjádření účastníků:

Závěr:

Oprávnění níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají předmět díla a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přejímají.

Skončeno a podepsáno v Karlových Varech dne 25.11.2013

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele: Martin Peterka	Jednatel společnosti	
Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka: Martin Štěpánek	TDS	
Zástupce projektanta: Ing. M. Komín	Odpovědný projektant	

Přílohy:

dle textu:

- seznam předávaných dokladů
- stručný popis odchylek od projektové dokumentace a jejich zdůvodnění
- soupis drobných vad a nedodělků nebránících užívání stavby a termíny jejich odstranění

K O N E C

Zápis

o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

V Karlových Varech dne 13.12.2013

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:

„II/222 Karlovy Vary – Kyselka, sesuv zemin v km 19,950 – 19,980“

Datum ukončení přejímacího řízení: 25. 11. 2013

Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla:

1. Opravit povrch lesní cesty a detail přechodu mezi lesní cestou a strouhou.
Odstraněno: Ano/Ne
2. Odříznout ulomenou větev od stromu.
Odstraněno: Ano/Ne
3. Předložit kladné stanovisko projektanta k umístění sloupku svodidla v gabionové stěně a to v místě středního, podélného zlomu gabionové stěny, tj. 6. sloupek od Kyselky.
Odstraněno: Ano/Ne
4. Předložit od výrobce svodidla, že u náběhu svodidla je systémové řešení spoje možné se třemi šrouby. V opačném případě doplnit chybějící šroub.
Odstraněno: Ano/Ne T: 31.12.2013
5. Předložit legálnost a podmínky ponechání výkopků na pozemku lesa u křižovatky lesní cesty. V opačném případě uvést místo do původního stavu.
Odstraněno: Ano/Ne T: 31.12.2013
6. Nerovnost gabionové stěny.
Odstraněno: Ano/Ne
7. Neodklizené zbytky dřeva po likvidaci náletových dřevin.
Odstraněno: Ano/Ne
8. Kladné stanovisko projektanta ke změně materiálu, tj. použité kotevní síti vč. prohlášení o shodě.
Odstraněno: Ano/Ne 31.12.2013

Záruční doba: 62 měsíců

Konec záruční doby: 13.2.2019

Ke dni 13.12.2013 zhotovitel odstranil všechny vady a nedodělky nebránící užívání zjištěné při předání díla objednateli dne 25.11.2013 a vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce konané dne 13.12.2013.

Skončeno a podepsáno na staveništi.

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
------------------	--------	--------

Zástupci zhotovitele: ROCKNET s.r.o., Málkov 37, Chomutov, PSČ: 430 01

Martin Peterkajednatel společnosti

Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka: Statutární město Karlovy Vary,
zastoupené Magistrátem města – odborem rozvoje a investic, Moskevská 21, Karlovy Vary,
36120.

Martin ŠtěpánekTDS

Přílohy: Fotodokumentace.

K O N E C