



telefon: 35 3118 111, fax 35 3118 400, e-mail: posta@mmkv.cz, web: <http://www.karlovyvary.cz>, www.mmkv.cz

VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Provedeno na základě ustanovení článku 14 odst.(3) Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary účinných od 1. června 2011.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

KARLOVY VARY, OPRAVA CHODNÍKŮ V SEDLECI

ZHOTOVITEL:

Kanov spol. s r.o., se sídlem : Karlovy Vary, Závodní 196, PSČ: 360 06, IČ: 182 26 027

ZADAVATEL:

Statutární město Karlovy Vary, se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ: 361 20, IČ: 00 25 46 57, zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic, Ing. František Kocourek, technik odboru rozvoje a investic

PROJEKTANT:

PRAGOPROJEKT, a.s., atelier Karlovy Vary, adresa: Vítězná 26, Karlovy Vary , PSČ: 360 01, IČ: 452 72 387

STRUČNÝ POPIS VEŘEJNÉ ZAKÁZKY::

Stavba představuje zejména:

SO 101a, SO 101b **Obnovu chodníku od křižovatky ulic Merklínská a Rosnická (u kostela) až ke křižovatce ulic Otovická, Ke Hřišti, Na Výfuku, Šeříková. Jedná se o obnovu chodníku po levé straně v uvedeném směru a rozsahu (přes náměstí této části města). Rozsah prací: vybourání stávajících konstrukčních vrstev chodníku, položení nových konstrukčních vrstev, nových obrubníků, zhotovení pochozí vrstvy z betonové zámkové dlažby.**

Součástí tohoto stavebního objektu je rovněž obnova chodníku na pravé straně uvedené trasy od stávající trafiky (odbočky do sídliště) ke křižovatce ulic Otovická, Ke Hřišti... ve stejném rozsahu prací jako na levé straně popsaného úseku.

SO 101 **Obnovu chodníku v ulici Merklínská podél oplocení stávající mateřské školy. Rozsah prací je obdobný, jako u předchozího stavebního objektu.**

V rámci výstavby chodníků byly upraveny i příjezdy k přilehlým domům, odstraněn betonový přístřešek u autobusové zastávky a provedeny drobné související práce.

CENA:

Dle uzavřené smlouvy o dílo:	1 357 113 Kč bez DPH (nabídková cena vítěze veřejné zakázky)
Skutečná cena:	1 355 275 Kč bez DPH, za práce podle SOD 48 276 Kč bez DPH za práce neobsažené v projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu
Skutečná cena za stavbu celkem	1 403 551 Kč bez DPH (cca + 3,42 % oproti ceně uvedené v SOD)
Zdůvodnění rozdílu ceny:	
<ul style="list-style-type: none"> - ke snížení ceny dle SOD: zhotovitel měl ve svojí nabídce součtovou chybu, skutečná cena za provedení díla dle SOD vychází podle fakturace prací dle jednotlivých položek nabídkového rozpočtu - projektová dokumentace (PD) neobsahovala předpis všech potřebných prací, bylo řešeno operativně na stavbě, ke všem změnám jsou zpracovány změnové listy s grafickými přílohami nebo fotodokumentací, případně je obsáhlá dokumentace z průběhu výstavby v digitální podobě založena u objednatele; všechny změnové listy jsou potvrzeny zástupcem zhotovitele, objednatele a autorského dozoru - zadavatel měl snahu vyhovět požadavkům občanů na vylepšení místních poměrů (vjezdy k domům, odvod dešťových vod apod.) - při zemních pracích bylo nutno místně odstranit jílové podloží v neočekávaném rozsahu 	

LHŮTA VÝSTAVBY:

Dle SOD:	do 8.listopadu 2011
Skutečný termín realizace:	9.ledna 2012
Termín odstranění všech vad a nedodělků nebránících užívání díla:	31. srpna 2012

HODNOCENÍ ZHOTOVITELE ZÁSTUPCEM ZADAVATELE:

PLUSY	
Zhotovitel:	
<ul style="list-style-type: none"> - dílo dokončil ve standardní kvalitě - odstranil vady a nedodělky nebránící užívání - v relativně krátké době odstranil vady stavby před mateřskou školou (zvlněný povrch dlažby) - komunikoval se zadavatelem na dobré úrovni, jeho zástupci se zúčastňovali pravidelných schůzek (kontrolních dnů) - objednateli není známo, že by na stavbě došlo k úrazu nebo dopravní nehodě 	
MÍNUSY	
<ul style="list-style-type: none"> - personální nasazení zhotovitele na stavbě bylo malé, i přes opakované výzvy objednatele ke zvýšení tempa výstavby nedošlo ze strany zhotovitele k nápravě (zaznamenáno v zápisech z pravidelně konaných kontrolních dnů) - zhotovitel nedokončil dílo v termínu sjednaném v SOD - zhotovitel odstranil vady a nedodělky nebránící užívání v nepřiměřeně dlouhém termínu 	

POZNÁMKY:

<ul style="list-style-type: none"> - Za nedodržení termínu k dokončení díla vyměřil objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 104 226,30 Kč, zhotovitel tuto pokutu dosud neuhradil - Vzhledem k tomu, že zhotovitel neplnil smluvní podmínky a neuhradil smluvní pokutu, neuhradil dosud objednatel zhotoviteli fakturu za provedené práce ve výši 48 276 Kč bez DPH. 	
--	--

ZPRACOVAL:

Jméno:	Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic
Dne:	31. srpna 2012
Podpis:	