



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. Etapa				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	17019/SÚ/13/Geb		Ze dne :	11.4.2014	
4. Smlouva o dílo č. :	2014-00062/ORI		Ze dne :	1.8.2014	
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	1.8.2014		Ukončení dne :	2.12.2014	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	18.12.2014		Ukončeno dne :	18.12.2014 *	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupci zhotovitele :	Miloš Dufek, stavbyvedoucí (STRABAG, a.s.)				
7. Popis díla :	<p>Provedení rekonstrukce s novou konstrukcí vozovky. Provedením rekonstrukce došlo k vymezení ploch vozovky, parkovacích stání, provedeny normové autobusové zastávky, místa pro přecházení a přechody, řešeno odvodnění vozovky, chodníků i přilehlých ploch. Provedeny chodníky a vybaveny bezbariérovými místy pro přecházení.</p>				
8. Kapacity získané dílem :	Rekonstruovaný úsek ulice Vítězná v Karlových Varech a to v celkové délce cca: 315 bm.				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchyly od schválené PD :	nejsou
Důvody změny PD :	nejsou





<p>10. Soupis vad a nedodělků :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zhotovitel nepředal níže uvedené doklady: <ul style="list-style-type: none"> ➤ závěrečná zpráva hodnocení kvality provedené stavby ➤ doklad o nakládání s odpady ➤ skutečné zaměření stavby vč. protokolu o předání ➤ originály stavebních deníků ➤ dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ➤ fotodokumentace v rozsahu soupisu prací 2) Kompletní přehutnění pokládky zámkové dlažby v celém rozsahu stavby, vyrovnání výškových nerovností v souladu s ČSN, provedení chybějícího přespárování 3) Není dokončeno provedení stavby v km 0,0199 – 0,00160 na pravé straně napojení na ulici Ondříčkovu) – chybějící pokládka zámkové dlažby, obrub, 4) Oštípané hrany položených kamenných obrubníků, převážně v km poloze stavby 0,16 po pravé straně (Nám.V.Řezáče) 5) Provedení proříznutí spáry mezi betonovými obrubníky v místě parkovacích stání a komunikací a provedení zalití asf.zálivkou, provedení přehutnění a výškového vyrovnání nerovností v souladu s ČSN, provedení kompletního přespárování dle PD v celém rozsahu stavby 6) Napojení komunikace chodníku ze zámkové dlažby na stávající objekty budov v ulici Vítězná (v celém rozsahu stavby) – poničené sokly u objektů přiléhajících ke komunikaci chodníku, chybějící zařízení svislé izolace u těchto objektů a zafixování pomocí lišt 7) Anglický dvorek v km 0,28 u objektu na levé straně po staničení stavby (zdeformovaný nástavec anglického dvorku a s tím spojená nesoudržnost ocelového pochozího roštu u tohoto dvorku – možnost ohrožení bezpečnosti při nášlapu) 8) Zbývá dokončit celou úpravu úseku Pod Tvrzí
<p>Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění : Do 15.6.2015</p>	
<p>Společná prohlášení o předání a převzetí :</p>	<p>Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti</p>

III. Ostatní a další údaje o díle


<p>11. Cena díla dle SOD a bez DPH :</p>	<p>12.585.873,31,-Kč bez DPH</p>	<p>Skutečná :</p>	<p>Bude známa po odsouhlasení vzájemného zápočtu víceprací a méněprací</p>
<p>12. Záruční doba :</p>	<p>60měsíců</p>	<p>Končí dnem :</p>	<p>18.12.2019</p>

13. Předané doklady :	nepředány
14. Projektová dokumentace:	nepředány

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva vlastníkovi stavby, Odboru technickému Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21 K.Vary 360 20		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá s nedodělky, které nebrání užívání.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	15.6.2015	Datum skončení přejímacího řízení:	18.12.2014
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:			
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, K. Vary 361 20		
Za TDI :	Ing. Martin Vidimský, DS engineering PLUS, a.s., Chebská 113, 360 06, Karlovy Vary		
Za zhotovitele :	Miloš Dufek, stavbyvedoucí STRABAG, a.s.		
Za projektanta:	Ing. Škubalová, Projekční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň		

* domnívám se že přejímací řízení mohlo být pouze zákeřné, protože stavba není a nemohla být dokončena kvůli problémům v ulici u tvrze.





PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ





I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	Karlovy vary, rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	17019/SÚ/13/Geb		Ze dne :	11.04.2014	
4. Smlouva o dílo č. :	2014-00062/ORI		Ze dne :	01.08.2014	
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	1.8.2014		Ukončení dne :	2.12.2014	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	18.12.2014		Ukončeno dne :	18.12.2014	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor investic MM, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupci zhotovitele :	Pavel Antoni (STRABAG a.s.)				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění byla provedena rekonstrukce místní komunikace – části ulice Vítězná.				
	Rekonstrukce zahrnovala úsek od křižovatky s Ondříčkovou ulicí za křižovatkou s ulicí Pod Tvrzí s navázáním na I. etapu výstavby. Byly upraveny i části ulice Pod Tvrzí a sjezd od náměstí V. Řezáče. Dále jsou provedeny nové autobusové zastávky, parkovací stání, přechod pro chodce, místa pro přecházení, chodníky, plochy zeleně. Osazeny jsou nové uliční vpustí, včetně přípojek. V ulici Pod Tvrzí byly vytvořeny nové parkovací stání a ulice byla zjednosměrněna.				
8. Kapacity získané dílem :	Celková délka úpravy II. etapy Vítězná ulice je 317,8m. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce SO 101 „Komunikace“ (zahrnující SO 101 Komunikace a SO D1 ulice Pod Tvrzí). Dále byla provedena SO 301 „Napojení dešťových svodů“				

II. Soupis vad a nedodělků s udáním lhůt k jejich odstranění

<p>9. Soupis vad a nedodělků dle zápisu o odevzdání a převzetí díla :</p>	<p>1) Zhotovitel nepředal níže uvedené doklady:</p> <ul style="list-style-type: none">- Závěrečná zpráva hodnocení kvality provedené stavby- Doklad o nakládání s odpady- Skutečné zaměření stavby, včetně protokolu o předání- Originály stavebních deníků- Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)- Fotodokumentace v rozsahu soupisu prací <p>2) Kompletní přehutnění pokládky zámkové dlažby v celém rozsahu stavby, vyrovnání výškových nerovností v souladu s ČSN, provedení chybějícího přespárování</p> <p>3) Není dokončeno provedení stavby v km 0,0199 – 0,00160 na pravé straně napojené na ulici Ondříčkovu – chybějící pokládka zámkové dlažby, obrub, ...</p> <p>4) Oštípané hrany položených kamenných obrubníků, převážně v km poloze stavby 0,16 po pravé straně (Nám.V.Řezáče)</p> <p>5) Provedení prořiznutí spáry mezi betonovými obrubníky v místě parkovacích stání a komunikací a provedení zalití asf.zálivkou, provedení přehutnění a výškového vyrovnání nerovností v souladu s ČSN, provedení kompletního přespárování dle PD v celém rozsahu stavby</p> <p>6) Napojení komunikace chodníku ze zámkové dlažby na stávající objekty budov v ulici Vítězná (v celém rozsahu stavby) – poničené sokly u objektů přiléhajících ke komunikaci chodníku, chybějící zařízení svislé nopové izolace u těchto objektů a zafixování pomocí lišt</p> <p>7) Anglický dvorek v km 0,28 u objektu na levé straně po staničení stavby (zdeformovaný nástavec anglického dvorku a s tím spojená nesoudržnost ocelového pochozím roštu u tohoto dvorku – možnost ohrožení bezpečnosti při náslapu)</p> <p>8) Zbývá dokončit celou úpravu úseku SO D1 – ulice Pod Tvrzí</p>
<p>10. Vyjádření k výše uvedeným vadám a nedodělkům :</p>	<p>Bod 1) Doklady předány Bod 2) Provedeno Bod 3) Provedeno Bod 4) Provedeno Bod 5) Provedeno Bod 6) Provedeno Bod 7) Provedeno Bod 8) Provedeno</p>

IV. Závěrečná ujednání k zápisu o odstranění vad a nedodělků

11. Prohlášení:	Niže podepsaní svým podpisem potvrzují, že veškeré vady a nedodělky uvedené v zápisu o předání a převzetí díla jsou k dnešnímu dni, tj. 15.06.2015 odstraněny	
12. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy tento protokol	
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, K. Vary 361 20	Datum / podpis 
Za projektanta:	Ing. Škubalová, Projekční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Za TDI :	Ing. Robin Kappl, DiS., DS engineering PLUS, a.s., Chebská 113, 360 06, Karlovy Vary	
Za zhotovitele :	Pavel Antoni (STRABAG a.s.)	 STRABAG Na Bělčické 198/21, 150 00 Praha 6 (351)