

Datum

Denní záznamy stavby

31. 8. 16

Mapis z 2. KD Stuby

Průběh: zhotovitel KALORA - Ing. Stavy
 nájmístek - cestník objednatel Maib King - Petr
 primátor Bvustik projektant - Ing. Bohuš
 SPLZek - Ing. Trnkz, p. Schimandl
 koordinátor - Manfred Group
 BOZP p. Hlavě

Prohibice kontroly provedení práce. Na trase
 prohibice, montáž tabulích rozvodu (přívodů). U
 nábrží zdi by byla provedena demontáž povrchu
 a byla provedena výkopová práce. Dále prohibice
 bouzce práce stavební betonové základy.

Při bouzce byla obuzena vna část
 nábrží zdi s výhledem z zhotovitel. Jedí stavení
 technický stav však jen zvláštní stavebních poruch,
 proto objednatel vstoupil zhotovitel k přeměně
 bouzce práce v zední stěně betonové základy
 do doby nevítejší stavební, který dále rozložen
 o případech zjednotěná nábrží zdi. (Temel -
 předpokládá 1.9.2016).

Dále byly obuzeny z kabely (zajímavé
 které, které z trase přívodů) patrně, což 3 m od
 chodníkem směrem do porizení z zední.

Zřítkace objednatel zední zhotovitel o
 pracovní funkce z těchto, kabelů a jejich
 správně a jejich případech zrušen. O nefunkčnosti
 těchto kabelů provede jejich správně zjednotěná do
 stavebního denku.

Dále zřítkace objednatel zední o proudu
 ochrany stromů u objektu Alžbětých zední,
 které jsou do této stavební

Dělní kontrola den práce ve stádu
 7.9.2016 u p. Hlavě

[Handwritten signatures and initials]

↓ ZDE ODTRHNĚTE ↓