

# ZÁPIS

z kontrolního dne č.1 **(KD 1)** stavby "Karlovy Vary, ZŠ Mozartova – zateplení objektu", který se konal dne 14. května 2014 (středa) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

## Úkoly a informace

- 1/1 Po otlučení omítky soklu bylo zjištěno, že je vystavěn ze smíšeného zdiva (cihly + kámen) s místními dutinami. Soklové zdivo má být podle projektové dokumentace injektováno (navrtáním + injektážní hmota) s cílem odstranění zemní vlhkosti ze zdiva. Injektáž smíšeného zdiva je možná. Dutiny budou před provedením injektáže vyplněny, jedná se o vícepráci. Typ výplňové hmoty schválí před její aplikací projektantka.
- 1/2 Zhotovitel navrhuje použít jako finální vrstvu zateplovacího systému tenkovrstvou omítku označenou jako **weber.pas aquaBalance** a požádal objednatele a projektantku o schválení jejího použití. Projektantka uvádí, že navrhovaná omítka odpovídá projektovaným parametrům tenkovrstvé omítky a s jejím použitím souhlasí. Zástupce objednatele souhlasí za podmínky, že navrhovaná omítka bude součástí schváleného (certifikovaného) zateplovacího systému. Zhotovitel předloží projektantce doklady o zateplovacím systému ke schválení.
- 1/3 Zhotovitel požádal projektantku a zástupce objednatele o povolení k použití ozdobných fasádních profilů vytvořených z polystyrenu s lícovou vrstvou ze stěrkové hmoty. Projektantka, ani zástupce objednatele s navrhovanou změnou nesouhlasí a požadují dodávku profilů specifikovaných v projektové dokumentaci (profil je tvořen v celém svém průřezu cementovou hmotou).
- 1/4 Objednatel žádá zhotovitele, aby důsledně chránil nové stavební prvky před poškozením prováděnými stavebními pracemi (výplně otvorů) – zakrýváním a šetrnými pracovními postupy v jejich okolí. Objednatel požaduje, aby zhotovitel v tomto smyslu řádně poučil svoje pracovníky.
- 1/5 Objednatel žádá zhotovitele, aby připravil barevné vzorky tenkovrstvé omítky přiměřené velikosti k posouzení a to v dostatečném předstihu před prováděním omítky (s ohledem na dobu zrání vzorků a s ohledem na možný požadavek na dodávku vzorků o jiném odstínu).

Příští kontrolní den se bude konat 21.května 2014 od 9:00 hod. v místě stavby.

## Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace ze 14.května 2014

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

## Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- Mgr. Klára Píšová, ředitelka školy
- vlastní

**Statutární město  
KARLOVY VARY**  
(14)

