

# ZÁPIS

z 10. kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,  
který se konal dne 18. 03. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.

**Přítomni:** dle presenční listiny (v příloze)

## PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací
- III. Úkoly z 9. KD

## I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

## II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 19. 11. 2014 seznámil přítomné stavbyvedoucí Lukáš Kolus (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Zahájení prací v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240 dle PD – Zásady organizace výstavby, dne 16. 03. 2015
- V průběhu 12. týdne roku 2015 provedeno kompletní vyfřezování živého povrchu komunikace ulice Americká (v rozsahu dané touto etapou) a vytřhání stávajících kamenných obrubníků
- V následujícím období bude provedeno vytřhání stávajícího živého povrchu z ploch chodníků, rovněž v rámci této etapy. Započne se s těžbou stávajících podkladních konstrukčních vrstev vozovky.

## III. Úkoly z 10. KD

1. Plnit postupové termíny prací dle týdenního HMG stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD. Dodat aktualizovaný HMG stavby
- zodpovídá: COLAS, a.s.

2. Předložit k odsouhlasení výroby, TP, KZP, soupis materiálů k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
- průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací

3. Zvat příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.  
- termín: po celou dobu výstavby

4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na vjezdech a vjezdech na stavenišť.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.  
- termín: po celou dobu výstavby

5. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací  
- zodpovídá: COLAS, a.s.  
- termín: průběžně

6. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů  
- zodpovídá: COLAS, a.s.  
- termín: před zahájením jejich prací

7. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě  
- zodpovídá: COLAS, a.s.  
- termín: po celou dobu výstavby

8. Svolat 11. KD stavby  
- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.  
- termín: 25. 11. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby

Zapsal:  
Ing. Robin Kappl  
DS engineering PLUS a.s.

