

### III. Úkoly z 11. KD

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD. (byl předán aktualizovaný  
- zodpovídá: COLAS, a.s.

2. Zhotovitelem byl předložen k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálů k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.

**Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s tímto souvisí**

3. Zvat příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontroly prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby  
- zodpovídá: COLAS, a.s.  
- termín: po celou dobu výstavby

4. Provést denní kontrolu čistoty přílehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na vjezdech a vjezdech na staveništi.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.  
- termín: po celou dobu výstavby

5. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací  
- zodpovídá: COLAS, a.s.  
- termín: průběžně

6. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů  
- zodpovídá: COLAS, a.s.  
- termín: před zahájením jejich prací

7. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě  
- zodpovídá: COLAS, a.s.  
- termín: po celou dobu výstavby

8. Svolat 12. KD stavby  
- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.  
- termín: 01. 04. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby

Zapsal:  
Ing. Robin Kappi

DS engineering PLUS, a.s.  
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary  
tel. (+420) 353 590 170  
fax. (+420) 353 590 188



# ZÁPIS

z 11. kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce ulice Americká a Rumunská“,  
který se konal dne 25. 03. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

## PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací
- III. Úkoly z 10. KD

## I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s.

## II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 24. 03. 2015 seznámil přítomné stavyvedoucí Lukáš Kolkus (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Zahájení prací v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240 dle PD – Zásady organizace výstavby, dne 16. 03. 2015
- Za průběhu uplynulé období, tj. od 18. 03. 2015 do 24. 03. 2015, bylo provedeno v rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) vytřetí stávajícího živého povrchu z ploch chodníků a proběhlo též stávající podkladních konstrukčních vrstev vozovky a chodníků.
- V následujícím období, tj. od 25. 03. 2015 do 01. 04. 2015 bude pokračováno v též stávající podkladních konstrukčních vrstev u vozovky v celé ploše dle PD a stejně tak i u chodníků. Součástí též stávající podkladních vrstev bude i provedení sanačních prací tamtéž, spočívající ve výměně nevhodného materiálu v aktivní zóně podloží (o rozsahu prováděných prací bude rozhodnuto na základě zkoušek za účasti TDI a projektanta) Započne se rovněž s výstavbou odvodnění zahrnující zřízení drenážních trativodů a osazení uličních vpustí.