

ZÁPIS

z 12. kontrolního dne stavby

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,
který se konal dne 01. 04. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.**

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 12. KD

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s., za přítomnosti zástupce investora, pana Petra Kořána a zástupců RWE.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 31. 03. 2015 seznámil přítomné stavbyvedoucí Lukáš Kolkus (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Probíhají stavební práce v rámci I. etapy výstavby v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240
- Za průběhu uplynulé období, tj. od 25. 03. 2015 do 31. 03. 2015, bylo provedeno v rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) odtěžení stávajících podkladních vrstev z komunikace i z chodníků v celé ploše. Byla ponechána „pracovní vrstva nad úrovní zemní plně“, pro možnost pojezdu mechanismů za účelem zřizování pokládky obrubníků, trativodů, atd. Tato bude po provedení veškerých stavebních činností, které by nepříznivě ovlivnily stav podloží, odtěžena na úroveň zemní plně a dále bude rozhodnuto za účasti TDI a projektanta na základě zkoušek únosnosti o rozsahu provedení sanačních prací.


Probíhá pokládka betonových obrubníků a práce na odvodnění komunikace pomocí drenážních trativodů.

- V následujícím období, tj. od 01. 03. 2015 do 07. 04. 2015 bude pokračováno v rámci I. etapy v pokládce obrubníků, zřizování odvodnění pomocí drenážních trativodů, osazování uličních vpustí, napojení odvodnění na stávající objekty, zřizování konstrukčních vrstev dle PD v místě chodníků a následná pokládka zámkové dlažby.



III. Úkoly z 12. KD

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD. (byl předán aktualizovaný harmonogram stavby) Termín dokončení I. etapy stavby – 04. 05. 2015
- zodpovídá: COLAS, a.s.
 2. Ze strany zástupců správce podzemní plynovodní sítě, spol. RWE, byl vysloven požadavek na provedení výměny stávajícího plynovodního potrubí, který vede v rámci I. etapy stavby celou ulicí Americká. Výměna se týká nejenom hlavní větve plynovodního potrubí, ale i přípojek do přilehlých objektů. Zástupce investora a TDI vyzval zástupce RWE k předložení časového harmonogramu plánované výměny a situace, kde se výměna bude provádět. Rovněž upozornil na termín výstavby, který by výměnou plynovodního potrubí mohl být ohrožen. Požádal o urychlené jednání v celé této věci.
- za předání HMG a situace ze strany RWE ke zhotoviteli stavby, fa. COLAS, a.s. a zajištění koordinace mezi oběma stranami: zodpovídá: TDI a zástupce investora
- za převzetí zásypu po pokládce plynovodu: COLAS, a.s.
 3. Paní Jana Baumgartlová, jako zástupce vlastníka pozemku p.č.2823 v k.ú. K.Vary, (manželé Lucie a David Hepnarovi), požádala dne 25.3.2015 písemně stavebníka (odbor rozvoje a investic MM K.Vary) o souhlas s přemístěním sjezdu na p.p.č.2735 (komunikace ul. Americká. Přemístění sjezdu je požadováno na základě plánované stavební úpravy a přístavby k bytovému domu Americká 6 K.Vary. Jelikož žadatel spolu se žádostí doložil veškeré potřebné doklady (výkresovou změnu projektanta stavby a souhlas, souhlas DI Policie ČR, souhlas odboru dopravy, odboru technického a rozvojem a investic MM K.Vary), bude realizován sjezd v požadovaném místě.
 4. Zhotovitelem byl předložen k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
- Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí**
5. Zvat příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
 6. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
 7. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: průběžně
 8. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: před zahájením jejich prací



9. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě

- zodpovídá: COLAS, a.s.

- **termín: po celou dobu výstavby**

10. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...) a provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu

- zodpovídá: COLAS, a.s.

- **termín: po celou dobu výstavby**

11. Svolat 13. KD stavby

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- **termín: 08. 04. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:

Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.

Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary

tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188

