

ZÁPIS

z 13. kontrolního dne stavby

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,
který se konal dne 08. 04. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.**

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 13. KD

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s., zástupce investora a zástupce autorského dozoru.


II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 07. 03. 2015 seznámil přítomné stavbyvedoucí Lukáš Kolkus (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Probíhají stavební práce v rámci I. etapy výstavby v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240
- V průběhu uplynulého období, tj. od 01. 04. 2015 do 07. 04. 2015, byla v rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) v celé délce prováděna pokládka obrub silničních 150/300 i zahradních 80/250. Dále bylo prováděno zřizování konstrukčních vrstev v místě chodníků (ŠD, kladecí vrstva z kameniva 4/8) a pokládka zámkové dlažby. Rovněž probíhala příprava podkladních konstrukčních vrstev v místě parkovacích stání.
- V následujícím období, tj. od 08. 03. 2015 do 14. 04. 2015 bude pokračováno v rámci I. etapy v pokládce obrubníků, zřizování konstrukčních vrstev dle PD v místě chodníků a parkovacích stání a v následné pokládce zámkové dlažby a dlažby z žulových kostek.

III. Úkoly z 13. KD

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD. (byl předán aktualizovaný harmonogram stavby) Termín dokončení I. etapy stavby : 04. 05. 2015
- zodpovídá: COLAS, a.s.



2. S odkazem na zápis z 12. KD týkající se požadavku správce podzemní plynovodní sítě, spol. RWE, k provedení výměny stávajícího plynovodního potrubí, který vede v rámci I. etapy stavby celou ulicí Americká, byl předložen zhotovitelem výměny plynovodního potrubí, spol. Tima spol. s r.o., časový postup provedení výměny, včetně požadované situace. Plánované ukončení provedení výměny plynovodního potrubí od křižovatky Bezručova – Americká do křižovatky ul. Jiráskova – Americká je 11. 04. 2015. Následně bude provedena výměna plynovodního potrubí od křižovatky ul. Jiráskova – Americká až k vjezdu do nemocnice v ulici Americká v cca km 0,240. Termín dokončení výměny v rámci této etapy je 20. 04. 2015.

Zhotovitel stavby, fa. COLAS, a.s. bude realizovat stavební práce s ohledem na harmonogram výměny plynovodního potrubí a probíhající stavební práce v místech, kde nebude probíhat výměna plynovodního potrubí. TDI vyzývá zhotovitele stavby, fa. COLAS, a.s. o zajištění koordinace svých stavebních činností se zhotovitelem výměny plynovodního potrubí s ohledem na předložený harmonogram výměny plynovodního potrubí a dále o vyžádání si předložení hutnicích zkoušek u zásypů potrubí ze strany zhotovitele výměny plynovodního potrubí. V případě neplnění termínů a technologických pravidel ze strany zhotovitele výměny plynovodního potrubí bude zhotovitel stavebních prací, fa. COLAS, a.s. o tomto zavčas informovat TDI a zástupce investora.
3. Za účasti odpovědného projektanta stavby bylo rozhodnuto o vzoru pokládky zámkové dlažby v místě chodníků a dále pokládky žulové dlažby v místě parkovacích stání.
4. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.

Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí
5. Zvat příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
6. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavenišťě.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
7. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: průběžně
8. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: před zahájením jejich prací

9. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě

- zodpovídá: COLAS, a.s.

- **termín: po celou dobu výstavby**

10. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...) a dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu

- zodpovídá: COLAS, a.s.

- **termín: po celou dobu výstavby**

11. Svolat 14. KD stavby

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- **termín: 15. 04. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:

Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.

Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary

tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188

