

ZÁPIS - upravený

z kontrolního dne č.13 (**KD13**) ve věci stavby označené jako: „**Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“, který se konal dne 26.4.2017 (středa) od 8:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Cíl jednání: kontrola stavby

Smlouva o dílo: 2016 – 00053/ORI ze dne 14.10.2016

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075

Pojmy:

AD autorský dozor (projektant)

TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)

PD projektová dokumentace

Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů:

- 2/7 Projektant prověří těsnost spáry mezi příloženými deskami a tělem římsy a případně navrhne její utěsnění.
KD3 – úkol trvá. KD 4 – úkol trvá. KD5 – úkol trvá. KD6 – zhotovitel spáru přetře nátěrem kvality OS-D, který překlene trhliny. KD7 – úkol trvá. KD 8 – úkol trvá. KD 9 – úkol trvá. KD 10 – úkol trvá. KD 11 – úkol trvá. KD 12 – úkol trvá. **KD 13** – úkol trvá
- 9/1 Stavbyvedoucí p.Petr Kugler oznámil, že při sanaci mostovky zhotovitel spotřeboval více sanačních hmot oproti soupisu prací. Objednatel záležitost projedná s jednatelem Ing. Jiřím Sárrou.
KD 10 – úkol trvá. KD 11 – zhotovitel předal objednateli dne 10.4.2017:
- katalogový list pro materiál PLANITOP RASA & RIPARA s uvedením ceny za balení 25 kg (405,88 Kč bez DPH)
- tabulku spotřeby materiálu pro sanace dle zadání (spotřeba 14 545,37 kg)
- tabulku spotřeby materiálu pro sanace dle požadavku (spotřeba 24 720,37 kg)
Objednatel uvedený materiál zaslal 10.4.2017 naskenovaný projektantovi a požádal jej o stanovisko.
Ke 13.4.2017 se projektant nevyjádřil, úkol trvá.
KD 12 – po vydání písemného stanoviska AD svolá TDS jednání za účasti zástupců všech dotčených stran, úkol trvá. **KD 13** – úkol trvá.
- 11/1 Kvalita položené dlažby: AD i TDS konstatují, že kvalita pokládky dlažby je nízká, požadují po zhotoviteli, aby provedl opravu. Zjištěné vady: značně nerovný povrch, silně poškozené některé dlažební kostky, nevhodné uložení kostek. KD 12 – zhotovitel vyrovnal nerovný povrch dlažby, zbývá odstranit ostatní vady, úkol trvá. **KD 13** – zhotovitel ostatní vady průběžně odstraňuje. AD a TDS budou průběžně provádět kontrolu kvality položené dlažby. Tento úkol dále písemně nesledovat.
- 11/2 Zhotovitel provede sanaci podhledu příčnicku v místě kluzných ložisek (zhotovitel opomněl).
KD 12 – vzhledem k nízkým venkovním teplotám nemohl zhotovitel práce provádět, technologické předpisy práci neumožňovaly, úkol trvá. **KD 13** - přetrvává nepříznivé počasí, úkol trvá.

Nové úkoly a informace:

- 13/1 Zhotovitel oznámil, že pro dokončení pokládky dlažby je nutno dokoupit dlažební kostky pro cca 9 m² dlažby; dle soupisu prací bylo počítáno s dokoupením 18, 766 m². Zhotovitel informoval, že nejmenší nakupitelná jednotka je 1 bag (tj. pytel, ve kterém jsou dlažební kostky od výrobce expedovány), který obsahuje kostky pro cca 13 m² dlažby. Nevyužitý zbytek kostek navrhuje zhotovitel předat objednateli k uskladnění.

POZNÁMKY:

- Zhotovitel na stavbě nepracoval z důvodu počasí (teplot pod +5°C, déšť), které neumožňovalo provádění stavebních prací – práce s materiály na bázi cementu a vody, hydroizolační práce.

Přerušení prací:

od 7.11. do 10.11.2016 – tj. 4 dny

11.11., 14.11., 19.11. – tj. 3 dny
28.11. – 30.11. – tj. 3 dny
1.12. – tj. 1 den
2.12. – 8.12. – tj. 7 dní
12.12. – 15.12. – tj. 4 dny
23.12. – 22.2.2016 – 62 dnů
(provedeny zápisy do stavebního deníku).

Příští kontrolní den se bude konat dne **3.5.2017 (středa) od 8:00 hod.** se srazem účastníků v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace z 26.4.2017

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

