

# ZÁPIS

z 14. kontrolního dne stavby

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,  
který se konal dne 15. 04. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni:** dle presenční listiny (v příloze)

## **PROGRAM :**

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 14. KD

### **I. Zahájení kontrolního dne**

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s., zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

### **II. Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 14. 04. 2015 seznámil přítomné stavbyvedoucí Lukáš Kolkus (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Probíhají stavební práce v rámci I. etapy výstavby v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240
- V průběhu uplynulého období, tj. od 08. 04. 2015 do 14. 04. 2015, bylo v rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) prováděno:
  - o zřizování konstrukčních vrstev v místě chodníků (ŠD, kladecí vrstva z kameniva 4/8) a pokládka zámkové dlažby (na levé straně od km 0,0 – napojení na ulici Bezručovu - do km cca 0,9),
  - o příprava podkladních konstrukčních vrstev v místě parkovacích stání (odkop na zemní plán, zřizování konstrukčních vrstev) a následná pokládka žulové dlažby,
  - o parkovacích stání – odkop na zemní plán, zřizování konstrukčních vrstev a pokládka žulové dlažby dlažby,
  - o usazování uličních vpustí.
- V následujícím období, tj. od 15. 04. 2015 do 21. 04. 2015 bude prováděno v rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) :
  - o pokračující pokládka obrubníků, zřizování konstrukčních vrstev dle PD v místě parkovacích stání a následná pokládka dlažby z žulových kostek.





- zřizování odvodňovacích prvků (osazování uličních vpustí a zřizování drenážních tratí),
- od km 0,0 (napojení na ulici Bezručovu) do km cca 0,13 provedení odkopu na zemní pláň v místě komunikace (na základě statických zkoušek a vyhodnocení se následně rozhodne o dalším postupu prací v tomto úseku a případných sanacích).

### III. Úkoly z 14. KD

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD (byl předán aktualizovaný harmonogram stavby) Termín dokončení I. etapy stavby dle DIO : 04. 05. 2015  
- zodpovídá: COLAS, a.s.
2. S odkazem na zápis z 13. KD týkající se požadavku správce podzemní plynovodní sítě, spol. RWE, k provedení výměny stávajícího plynovodního potrubí, který vede v rámci I. etapy stavby celou ulicí Americká, byly zahájeny práce na této výměně. K dnešnímu dni lze konstatovat, že zhotovitel výměny plynovodního potrubí, spol. Tima spol. s r.o. je v prodlení s předloženým harmonogramem o jeden den. Předložený harmonogram prací ze strany zhotovitele výměny plynovodního potrubí spojený s výměnou i nadále trvá.  
Zhotovitel stavby, fa. COLAS, a.s. bude realizovat stavební práce s ohledem na harmonogram výměny plynovodního potrubí a probíhající stavební práce v místech, kde nebude probíhat výměna plynovodního potrubí. TDI vyzývá zhotovitele stavby, fa. COLAS, a.s. o zajištění koordinace svých stavebních činností se zhotovitelem výměny plynovodního potrubí s ohledem na předložený harmonogram výměny plynovodního potrubí a dále o vyžádání si předložených hutnicích zkoušek u zásypů potrubí ze strany zhotovitele výměny plynovodního potrubí. V případě neplnění termínů a technologických pravidel ze strany zhotovitele výměny plynovodního potrubí bude zhotovitel stavebních prací, fa. COLAS, a.s. o tomto zavčas informovat TDI a zástupce investora.
3. TDI upozorňuje na správné dodržování technologických postupů a ČSN při napojování nově zřizovaných odvodňovacích prvků stavby do kanalizačních šachet a průběžné předávání těchto nejenom TDI, ale i správci sítě, fa. VAK.
4. Na základě požadavku ze strany zhotovitele bylo v místě stavby odsouhlaseno všemi oprávněnými účastníky prostorové posunutí uliční vpusti č. 12 v místě křížení ulice Americká s ulicí Jiráskova a Italská. Doloženo samostatnou situací.
5. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.

**Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí**



6. Zvát příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby  
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
7. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavenišťě.  
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
8. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací  
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: průběžně**
9. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů  
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: před zahájením jejich prací**
10. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě  
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
11. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku  
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
12. Svolat 15. KD stavby  
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s  
- **termín: 22. 04. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:  
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.  
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary  
tel. (+420) 353 590 170  
fax. (+420) 353 590 188

