

# **ZÁPIS**

**z 15. kontrolního dne stavby**

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,  
který se konal dne 22. 04. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni:** dle presenční listiny (v příloze)

## **PROGRAM :**

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 15. KD

### **I. Zahájení kontrolního dne**

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s., zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

### **II. Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 21. 04. 2015 seznámil přítomné stavbyvedoucí Lukáš Kolkus (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Probíhají stavební práce v rámci I. etapy výstavby v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240
- V průběhu uplynulého období, tj. od 15. 04. 2015 do 21. 04. 2015, bylo v rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) prováděno:
  - o zřizování konstrukčních vrstev v místě chodníků na pravé straně v úseku 0,00 - 0,115 ;
  - o pokládka žulové dlažby v místě parkovacích stání na levé straně v celé délce této etapy ;
  - o pokládka betonových obrubníků v místě křižovatky Americká – Jiráskova – Italská ;
  - o usazování uličních vpustí, zřízení podélných trativodů v úseku 0,00 – 0,13, napojení trativodů a svodů do kanalizačních šachet ;
  - o provedení odkopu vozovky na zemní pláň v úseku 0,00 – 0,13 , pokládka separační geotextilie , zřizování nestmelených konstrukčních vrstev dle PD.
- V následujícím období, tj. od 22. 04. 2015 do 28. 04. 2015 bude prováděno v rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) :





9. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě

- zodpovídá: COLAS, a.s.

- **termín: po celou dobu výstavby**

10. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku

- zodpovídá: COLAS, a.s.

- **termín: po celou dobu výstavby**

11. Svolat 16. KD stavby

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- **termín: 29. 04. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:

Ing. Robin Kappl



DS engineering PLUS, a.s.

Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary

tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188