

ZÁPIS

z 16. kontrolního dne stavby

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,
který se konal dne 29. 04. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.**

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 16. KD

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s. a zástupce investora

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 28. 04. 2015 seznámil přítomné stavbyvedoucí Lukáš Kolkus (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Probíhají stavební práce v rámci I. etapy výstavby v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240
- V průběhu uplynulého období, tj. od 22. 04. 2015 do 28. 04. 2015, bylo v rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) prováděno:
 - o pokládka žulové dlažby v místě parkovacích stání na levé straně v celé délce této etapy ;
 - o pokládka zámkové dlažby v chodníků na levé i pravé straně a předlažby u komunikace v celé délce této etapy ;
 - o pokládka betonových obrubníků v místě křižovatky Americká – Jiráskova – Italská ;
 - o zřizování nestmelených konstrukčních vrstev dle PD a podkladní vrstvy z ACP 16+ ;
- V následujícím období, tj. od 29. 04. 2015 do 05. 05. 2015 bude prováděno v rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) :
 - o pokračující pokládka žulové dlažby v místě parkovacích stání, pokládka zámkové dlažby v místě chodníků ;
 - o zřizování odvodňovacích prvků (osazování uličních vpustí a zřizování drenážních tratí) v úseku 0,13 – 0,24 ;



- dokončení zřízení stmelených konstrukčních vrstev dle PD - podkladní vrstvy z ACP 16+ a ohrusné vrstvy z ACO 11+ ;
- dokončovací práce.

III. Úkoly z 16. KD

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD. Termín dokončení I. etapy stavby dle DIO a předaného HMG : 04. 05. 2015
- zodpovídá: COLAS, a.s.
 2. S ohledem na předčasné užívání výstavby I. Etapy v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240 bude dne 12. 05. 2015 v 11:30 hod. svoláno místní šetření za účasti všech dotčených orgánů a bude rozhodnuto o předčasném užívání výše uvedené části stavby. Následně bude osazen DIO na dalším úseku výstavby.
 3. Výměna podzemní plynovodní sítě v úseku stavby 0,00 – 0,24 byla dokončena. TDI žádá zhotovitele stavby, fa. COLAS, a.s. o vyžádání si předložení hutnicích zkoušek u zásypů potrubí ze strany zhotovitele výměny plynovodního potrubí.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: do příštího KD
 4. TDI upozorňuje na správné dodržování technologických postupů a ČSN při napojování nově zřizovaných odvodňovacích prvků stavby do kanalizačních šachet a průběžné předávání těchto nejenom TDI, ale i správci sítí, fa. VAK. Stejně tak žádá o předložení zápisu o předání a převzetí od dalších správců sítí, které byly stavbou dotčeny, tj. od správce plynovodní a teplovodní sítě
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: do 12. 05. 2015 předat TDI
 5. V místě vchodu u objektu p.č. 2826 nacházející se u křižovatky ulice Americká a Italská bylo domluveno, že tento vchod od vstupní branky po kamenné schody bude vydlážděn ze zámkové dlažby a vyspárován směrem od schodiště ke komunikaci.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
 6. Zhotovitel zajistí do 12. 05. 2015 osazení a zřízení vodorovného a svislého dopravního značení v rámci výstavby I. Etapy ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: do 12. 05. 2015 předat TDI
 7. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
- Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí**
8. Zvat příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby

9. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavenišť.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
10. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: průběžně**
11. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: před zahájením jejich prací**
12. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
13. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
14. Svolat 17. KD stavby
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s
- **termín: 06. 05. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170
fax. (+420) 353 590 188

