

# ZÁPIS

**z 16. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,  
který se konal dne 15. 04. 2015 v 10.30 hod v místě stavby.**

**Přítomni:** dle presenční listiny (v příloze)

## **PROGRAM:**

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 16. KD

### **I. Zahájení kontrolního dne**

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. STRABAG, a.s., zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

### **II. Průběh stavebních prací a výhled na další období**

- Byl zkonstatován současný stav situace stavby.
- Ze strany zhotovitele v předchozím období probíhaly stavební činnosti na SO D1 – ulice Pod Tvrzí, spočívající v odkopu na zemní pláň a přípravy podkladů pod obrubníky. Rovněž se započalo s odstraňováním vad a nedodělků nacházejících se na začátku SO 101, a to dokončení stavby dle PD v místě křižovatky ulice Vítězná a Ondříčkova, na pravé straně po staničení stavby.
- V průběhu následujícího období, tj. od 15. 04. 2015 do 21. 04. 2015 budou pokračovat stavební práce na:
  - o „SO D1 – ulice Pod Tvrzí“, - Zřizování konstrukčních vrstev v místě vozovky (dokončení odkopu na zemní pláň, provedení statických zatěžovacích zkoušek a následné zřizování nestmelených konstrukčních vrstev), pokládka obrubníků, betonových palisád a konstrukcí chodníků a parkovacích stání.
  - o „SO 101 - Ulice Vítězná“, - Odstraňování vad a nedodělků, které byly ze strany zástupce investora a TDI předány zhotoviteli. Zde pak především řádné dokončení prací dle PD na začátku tohoto SO, v místě křižovatky ulice Vítězná a Ondříčkova, na pravé straně po staničení stavby.

### **III. Úkoly z 16. KD**

1. Zástupce investora a TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost nasazení pracovních kapacit k provedení odstranění stávajících vad a nedodělků u zhotoveného díla SO 101 v rozsahu požadovaném ze strany zástupce investora a TDI do daného termínu plnění.
2. V rámci SO D1 – ulice Pod Tvrzí bylo domluveno následující:



- Za strany zhotovitele bude provedena mechanická ochrana stávající vegetace (stromů) nacházejících se v přilehlém ostrůvku z důvodu zamezení jejich poškození v důsledku stavební činnosti – průběžně v rámci probíhajících prací plněno
  - Na základě požadavku bude prověřena možnost změny výšky „nášlapu“ u obrub a přilehlé komunikace v místě nájezdu z komunikace v ulici Pod Tvrzí na přilehlou parcelu a stejně tak i na začátku SO 101, v místě křižovatky ulice Vítězná a Ondříčkova, na pravé straně po staničení stavby.  
Tato možnost bude prověřena u odpovědného pracovníka DI Policie ČR – zajistí TDI
  - U stávající opěrné kamenné zdi podél ulice Vítězná v km 0,232 – 0,255 bude rozhodnuto, zda se tato zeď přeskládá, přespáruje a provede se oprava betonové římsy, nebo zda bude tato zhotovena dle PD z betonových palisád. Odpovědný projekt předloží do příštího KD rozdílové výkazy výměr a s tím spojené rozpočty na výše uvedené.
3. Předkládat k odsouhlasení změny výroben, TP, KZP, RDS atd.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**
4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavbu.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
5. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky a koordinovat stavební činnost s vlastníky stavebních objektů, přiléhajících ke stavbě a dále se správci sítí.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
6. Předkládat průběžně fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: průběžně**
7. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
8. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě a dále na ochranu pozemních objektů, které se nachází v blízkosti stavby, před jejich mechanickým poškozením.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**





9. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu, dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle předaného kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku

10. Svolat 17. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s
- termín: **22. 04. 2015 v 10.30 hodin v místě stavby**

Zapsal:

Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.  
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary  
tel. (+420) 353 590 170  
fax. (+420) 353 590 188

