

# ZÁPIS

ze 17. kontrolního dne stavby

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,  
který se konal dne 06. 05. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni:** dle presenční listiny (v příloze)

## PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly ze 17. KD

### **I. Zahájení kontrolního dne**

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zástupce investora a autorského dozoru stavby.

### **II. Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 05. 05. 2015 seznámil za zhotovitele všechny přítomné TDI Ing. Robin Kappl a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Probíhají stavební práce v rámci I. etapy výstavby v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240
- V průběhu uplynulého období, tj. od 29. 04. 2015 do 05. 05. 2015, bylo v rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) prováděno:
  - o pokládka žulové dlažby v místě parkovacích stání na levé straně v celé délce této etapy ;
  - o pokládka zámkové dlažby u chodníků na levé i pravé straně v celé délce této etapy ;
  - o zřízení stmelené živičné ohranice vrstvy z ACO 11+ v celé ploše etapy, dle PD
- V následujícím období, tj. od 06. 05. 2015 do 12. 05. 2015 bude prováděno v rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) :
  - o pokračující pokládka žulové dlažby v místě parkovacích stání, pokládka zámkové dlažby v místě chodníků ;
  - o dokončovací práce (spárování, VZ, SDZ, a jiné) ;
  - o dne 13. 05. 2015 dojde k osazení dočasněho dopravního značení pro II. Etapu výstavby, zprůjezdění dokončené I. etapy výstavby a zahájení drážování živičného povrchu v rámci II. etapy výstavby.



### III. Úkoly ze 17. KD

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.
2. S ohledem k předčasnému užívání části stavby v rámci I. Etapy v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240 bylo dne 12. 05. 2015 v 11:30 hod. svoláno ústní jednání spojené s místním šetřením.  
Dne 13. 02. 2015 dojde k osazení dočasného dopravního značení objížd'ky pro II. Etapu výstavby, dojde k zprůjezdnění dokončené I. etapy výstavby a zahájení frézování živičného povrchu v rámci II. etapy výstavby.
3. Zhotovitel zajistí do 12. 05. 2015 osazení a zřízení vodorovného a svislého dopravního značení v rámci výstavby I. Etapy ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240 a dále dokončení pokládky v místě chodníků a parkovacích stání.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.      termín: do 12. 05. 2015
4. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.  
**Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí**
5. Zvát příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby  
- zodpovídá: COLAS, a.s.      - termín: po celou dobu výstavby
6. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavenišť.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.      - termín: po celou dobu výstavby
7. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací  
- zodpovídá: COLAS, a.s.      - termín: průběžně
8. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů  
- zodpovídá: COLAS, a.s.      - termín: před zahájením jejich prací
9. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě  
- zodpovídá: COLAS, a.s.      - termín: po celou dobu výstavby



10. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku

- zodpovídá: COLAS, a.s.

- termín: po celou dobu výstavby

11. Svolat 18. KD stavby

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **13. 05. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:

Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.

Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary

tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188

