

ZÁPIS

z 19. kontrolního dne stavby

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,
který se konal dne 20. 05. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.**

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 19. KD

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s. a zástupce investora.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 19. 05. 2015 seznámil za zhotovitele všechny přítomné TDI Ing. Robin Kappl a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- V průběhu uplynulého období, tj. od 13. 05. 2015 do 19. 05. 2015, bylo v rámci II. etapy (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) prováděno:

- kompletní vyfrézování živičného povrchu komunikace a vytrhání stávajících kamenných obrubníků;
- těžení stávajícího živičného povrchu z ploch chodníků;
- trhání stávajících kamenných obrubníků a vývoz na řízenou skládku investora;
- těžení stávajících podkladních konstrukčních vrstev v místě chodníků;
- hloubení rýhy pro následnou pokládku silničních obrubníků.

- V následujícím období, tj. od 20. 05. 2015 do 26. 05. 2015 bude prováděno:

V rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destinové, až k ulici Mozartova v km 0,540) :

- těžení stávající podkladní vrstvy z žulových kostek z plochy komunikace obrubníků a vývoz na řízenou skládku investora;
- hloubení rýhy pro následnou pokládku silničních obrubníků a pokládka silničních obrubníků;
- výkop rýhy pro zřízení trativodů v první třetině 2. etapy výstavby a zřizování odvodnění tamtéž;



III. Úkoly z 19. KD

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
2. TDI žádá o předložení aktualizace harmonogramu provádění stavebních prací pro probíhající 2. a následnou 3. etapu výstavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: do příštího KD
3. V rámci 2. Etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destinnové, až k ulici Mozartova v km 0,540) probíhá v koordinaci se zhotovitelem stavby fa. COLAS a.s. výměna plynovodního potrubí (konec výměny v místě křižovatky ulice Americká a 5. května). Plánované ukončení výměny plynovodního potrubí dle předloženého časového harmonogramu zhotovitele výměny, fa. TIMA, bude k 23. 05. 2015. TDI vyzývá zhotovitele k vyžádání si předložení hutnicích zkoušek v místě zásypů provedené výměny plynovodního potrubí.
- Za koordinaci prací zodpovídá: COLAS, a.s. termín: do konce provádění výměny plynovodního potrubí
4. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí
5. Zvát příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
6. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště a v rámci etapizace stavby dbát a kontrolovat osazení přechodného dopravního značení dle projektové dokumentace – zásad organizace výstavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
7. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. Ze strany zhotovitele je třeba průběžně připravovat a informovat všechny zúčastněné o veškerých méně a více pracích.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: průběžně
8. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: před zahájením jejich prací
9. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby



10. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku

- zodpovídá: COLAS, a.s.

- termín: po celou dobu výstavby

11. Svolat 20. KD stavby

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **27. 05. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:

Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.

Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary

tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188

