

# ZÁPIS

z 19. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,  
který se konal dne 06. 05. 2015 v 10.30 hod v místě stavby.

**Přítomni:** dle presenční listiny (v příloze)

## PROGRAM:

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 19. KD

### **I. Zahájení kontrolního dne**

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. STRABAG, a.s., zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

### **II. Průběh stavebních prací a výhled na další období**

- Byl zkonstatován současný stav situace stavby.
- Ze strany zhotovitele v předchozím období probíhaly stavební činnosti na SO D1 – ulice Pod Tvrzí, spočívající v dokončení zřízení živichých vrstev v místě vozovky, dokončení pokládky žulové dlažby v místě parkovacích stání, dokončení odvodnění (uliční spustě, napojení svodů, atd.)
- Bylo provedeno na začátku SO 101, v místě křižovatky ulice Vítězná a Ondříčkova, na pravé straně po staničení stavby zřízení živichých vrstev v místě napojení stávající komunikace a položené kamenné obruby.
- V průběhu následujícího období, tj. od 06. 05. 2015 do 12. 05. 2015 budou pokračovat stavební práce na:
  - o „ SO D1 – ulice Pod Tvrzí „ Pokládka zámkové dlažby v místě chodníků, pokládka veget.tvárnic v místě parkovacích stání, osazení betonových palisád a provedení přespárování stávající kamenné zdi“
  - o „ SO 101 - ulice Vítězná „ V celém rozsahu stavby odstraňování vad a nedodělků, které byly ze strany zástupce investora a TDI předány zhotoviteli. Zde pak především řádné dokončení prací dle PD na začátku tohoto SO, v místě křižovatky ulice Vítězná a Ondříčkova, na pravé straně po staničení stavby.

### **III. Úkoly z 19. KD**

1. Zástupce investora a TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost nasazení pracovních kapacit k provedení odstranění stávajících vad a nedodělků u zhotoveného díla SO 101 a SO D1 v rozsahu požadovaném ze strany zástupce investora a TDI do daného termínu plnění, který dle vyjádření zhotovitele bude do konce 05/2015.  
Podle vyjádření zhotovitele, bude dokončení SO D1 – ulice Pod Tvrzí, závislé na došlém stavebním materiálu, betonových palisádách a jejich následném osazení. Termín dodání stavebního materiálu je cca 2 týdny.

2. V rámci SO D1 – ulice Pod Tvrzí bylo domluveno následující:

- Za strany zhotovitele bude provedena mechanická ochrana stávající vegetace (stromů) nacházejících se v přilehlém ostrůvku z důvodu zamezení jejich poškození v důsledku stavební činnosti – v rámci probíhajících prací průběžně plněno
  - Odpovědný projektant rovněž předložil rozdílový výkaz výměr na vyvolanou změnu projektu u celého stavebního objektu SO D1 – ulice Pod Tvrzí.
3. Předkládat k odsouhlasení změny výroben, TP, KZP, RDS atd.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**
4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavbu.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
5. Zvat příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky a koordinovat stavební činnost s vlastníky stavebních objektů, přiléhajících ke stavbě a dále se správci sítí.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
6. Předkládat průběžně fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. Ze strany zhotovitele je třeba připravit k projednání veškeré méně a více práce pro zpracování změnových listů stavby.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: průběžně**
7. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
8. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě a dále na ochranu pozemních objektů, které se nachází v blízkosti stavby, před jejich mechanickým poškozením.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
9. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu, dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle předaného kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku
10. Svolat 20. KD  
- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.  
- termín: **13. 05. 2015 v 10.30 hodin v místě stavby**

Zapsal:

Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.  
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary  
tel. (+420) 353 590 170  
fax. (+420) 353 590 188

