

ZÁPIS

**z 21. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,
který se konal dne 20. 05. 2015 v 10.30 hod v místě stavby.**

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM:

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 21. KD

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zástupce investora.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

- Byl zkonstatován současný stav situace stavby.
- Ze strany zhotovitele v předchozím období probíhaly stavební činnosti na SO D1 – ulice Pod Tvrzí, spočívající v odkopu rýhy pro pokládku betonových palisád, spárování a hutnění položené zámkové dlažby a pokládce veget.tvárníc. Na SO 101 - ulice Vítězná pak dokončení pokládky zámkové dlažby na začátku tohoto SO, v místě křižovatky ulice Vítězná a Ondříčkova, přepískování položené zámkové dlažby a její přehutnění.
- V průběhu následujícího období, tj. od 20. 05. 2015 do 26. 05. 2015 budou pokračovat stavební práce :
 - o „SO D1 – ulice Pod Tvrzí,, Dokončení pokládky veget.tvárníc v místě parkovacích stání, osazení betonových palisád a provedení přespárování stávající kamenné zdi.
 - o „SO 101 - ulice Vítězná,, V celém rozsahu stavby odstraňování vad a nedodělků, které byly ze strany zástupce investora a TDI předány zhotoviteli.

III. Úkoly z 21. KD

1. Zástupce investora a TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost nasazení pracovních kapacit k provedení odstranění stávajících vad a nedodělků u zhotoveného díla SO 101 a SO D1 v rozsahu požadovaném ze strany zástupce investora a TDI do daného termínu plnění, který dle vyjádření zhotovitele bude do konce 05/2015. TDI upozorňuje zhotovitele na blížící se termín konce měsíce a s tím spojeného plánovaného ukončení veškerých prací.
2. V rámci SO D1 – ulice Pod Tvrzí bylo domluveno následující:
 - Za strany zhotovitele bude provedena mechanická ochrana stávající vegetace (stromů) nacházejících se v přilehlém ostrůvku z důvodu zamezení jejich poškození v důsledku stavební činnosti – v rámci probíhajících prací průběžně plněno.

V rámci SO 101 - ulice Vítězná bylo domluveno následující:

- Bylo požádáno o dočasnou uzávěru komunikace z důvodu provedení opravy parkovacích stání z žulových kostek, spočívající v jejich výškovém vyrovnání, případném přeskládání a přespárování – TDI žádá zhotovitele, spol. STRABAG o upřesnění termínu dočasné uzávěry.



3. Předkládat k odsouhlasení změny výroben, TP, KZP, RDS atd.
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**
4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavbu.
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
5. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky a koordinovat stavební činnost s vlastníky stavebních objektů, přiléhajících ke stavbě a dále se správci sítí.
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
6. Předkládat průběžně fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. ***Ze strany zhotovitele je třeba připravit*** k projednání veškeré méně a více práce pro zpracování změnových listů stavby a dále pak ***veškeré podklady potřebné pro kolaudaci stavby.***
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: průběžně**
7. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
8. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě a dále na ochranu pozemních objektů, které se nachází v blízkosti stavby, před jejich mechanickým poškozením.
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
9. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu, dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle předaného kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku
10. Svolat 22. KD
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s
- termín: **27. 05. 2015 v 10.30 hodin v místě stavby**

Zapsal:

Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170
fax. (+420) 353 590 188

