

ZÁPIS

z 22. kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,
který se konal dne 10. 06. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 22. KD a různé

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s. a zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 09. 06. 2015 seznámil za zhotovitele přítomné Lukáš Kolkus (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- V průběhu uplynulého období, tj. od 03. 05. 2015 do 09. 06. 2015, bylo v rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destiniové, až k ulici Mozartova v km 0,540) prováděno:
 - o Pokračující pokládka obrubníků a zámkové dlažby v místě chodníků po levé straně stavby v rámci této etapy, včetně zesílené konstrukce na vjezdech;
 - o zřizování odvodňovacích prvků – výkop rýhy pro následné osazení drenáže;
 - o těžení stávajících podkladních vrstev vozovky v celé ploše této etapy, následná úprava zemní pláně a její zhutnění;
 - o pokládka silničních obrubníků na pravé straně stavby v rámci této etapy.
- V následujícím období, tj. od 10. 06. 2015 do 16. 06. 2015 bude prováděno:

V rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destiniové, až k ulici Mozartova v km 0,540) :

- o Zřizování odvodňovacích prvků - pokládka drenáže a její zasypaní, osazování uličních vpustí;
- o konečná úprava zemní pláně vozovky (svahování, hutnění), následná pokládka geotextilie a zřízení pracovní pojezdové vrstvy ze ŠTD;
- o zřizování konstrukčních vrstev v místě chodníků na pravé i levé straně stavby v rámci této etapy, následná pokládka zámkové dlažby.

III. Úkoly z 22. KD a různé

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD. TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost nasazení pracovních kapacit k řádnému dokončení II. etapy výstavby v plánovaném termínu do 07. 07. 2015
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
2. TDI žádá o průběžné předkládání aktualizace harmonogramu provádění stavebních prací pro probíhající 2. a následnou 3. etapu výstavby v důsledku možných změn vyvolaných stavbou.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
3. V rámci II. etapy byly provedeny práce na výměně veřejného osvětlení
4. V rámci II. a III. etapy výstavby dojde v 24. a 25. týdnu k plánovanému provedení přeložek podzemních sítí O2. Tyto činnosti nezasáhnou do postupu prací zhotovitele stavby v rámci předaného harmonogramu a daných termínů.
- Za koordinaci prací zodpovídá: COLAS, a.s. termín: do konce provádění přeložky sítě O2
5. Za účasti všech přítomných byly na místě stavby řešeny technické úpravy vjezdů a vchodů do přilehlých objektů po levé strany stavby v rámci 2. etapy výstavby. Jedná se především o vjezdy a vchody k objektům č. 605, 604 a 603. TDI vyzývá zhotovitele o oslovení majitelů těchto objektů a vyžádání si jejich požadavků, které budou následně se všemi účastníky řešeny a vyřešeny. Toto platí rovněž i pro objekty na straně pravé v rámci této 2. etapy.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: trvá, po celou dobu výstavby
6. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí
7. Zvat příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
8. TDI upozorňuje na správné dodržování technologických postupů a ČSN při napojování nově zřizovaných odvodňovacích prvků stavby do kanalizačních šachet a průběžné předávání těchto nejenom TDI, ale i správci sítí, fa. VAK.
9. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště a v rámci etapizace stavby dbát a kontrolovat osazení přechodného dopravního značení dle projektové dokumentace – zásad organizace výstavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
10. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. Ze strany zhotovitele je třeba průběžně připravovat a informovat všechny zúčastněné o veškerých méně a více pracích.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: průběžně

11. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: před zahájením jejich prací
12. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
13. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
14. Svolat 23. KD stavby
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s
- termín: **17. 06. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170
fax. (+420) 353 590 188

