

ZÁPIS

z 22. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,
který se konal dne 27. 05. 2015 v 10.30 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM:

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 22. KD

I. Zahájení kontrolního dne


Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. STRABAG, a.s., zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

- Byl zkonstatován současný stav situace stavby.
- Ze strany zhotovitele v předchozím období probíhaly stavební činnosti na SO D1 – ulice Pod Tvrzí, spočívající v pokračujícím odkopu rýhy pro pokládku betonových palisád a jejich následné pokládce. Na SO 101 - ulice Vítězná pak přepískování položené zámkové dlažby a její následné přehutnění.
- V průběhu následujícího období, tj. od 28. 05. 2015 do 02. 06. 2015 budou pokračovat stavební práce :
 - o „SO D1 – ulice Pod Tvrzí,, Dokončení pokládky betonových palisád a provedení přespárování stávající kamenné zdi, dokončení prací na tomt stavebním objektu.
 - o „SO 101 - ulice Vítězná,, V celém rozsahu stavby dokončení odstraňování vad a nedodělků, které byly ze strany zástupce investora a TDI předány zhotoviteli (oprava soklů u objektů přilehlých ke stavbě, dokončení úprav položené zámkové dlažby v místě chodníků a žulové dlažby v místě parkovacích stání, provedení finální úpravy vodorovného dopravního značení a asfaltových zálivek, oprava žulových obrubníků poničených stavbou a provozem).

III. Úkoly z 22. KD

1. Zástupce investora a TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost nasazení pracovních kapacit k provedení odstranění stávajících vad a nedodělků u zhotoveného díla SO 101 a SO D1 v rozsahu požadovaném ze strany zástupce investora a TDI do daného termínu plnění (termín posunut s ohledem na stávající klimatické podmínky podmiňující provádění dokončovacích prací).
2. Předkládat k odsouhlasení změny výroben, TP, KZP, RDS atd.
 - zodpovídá: STRABAG, a.s.
 - **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**
3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavbu.
 - zodpovídá: STRABAG, a.s.
 - **termín: po celou dobu výstavby**



4. Zvat příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky a koordinovat stavební činnost s vlastníky stavebních objektů, přiléhajících ke stavbě a dále se správci sítí.
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
5. Předkládat průběžně fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. ***Ze strany zhotovitele je třeba neprodleně připravit a předložit*** veškeré změny provedené v rámci celé stavby pro zapracování a dále pak ***veškeré v rozsahu dle Smlouvy o Dílo potřebné pro vypracování závěrečné zprávy k následné kolaudaci stavby.***
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: průběžně**
6. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
7. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě a dále na ochranu pozemních objektů, které se nachází v blízkosti stavby, před jejich mechanickým poškozením.
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
8. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu, dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle předaného kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku
9. Svolat 23. KD
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s
- **termín: 03. 06. 2015 v 10.30 hodin v místě stavby**

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170
fax. (+420) 353 590 188

