

ZÁPIS

z 23. kontrolního dne stavby

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,
který se konal dne 17. 06. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.**

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 23. KD a různé

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s. a zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 16. 06. 2015 seznámil za zhotovitele přítomné Lukáš Kolkus (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- V průběhu uplynulého období, tj. od 10. 06. 2015 do 16. 06. 2015, bylo v rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destinnové, až k ulici Mozartova v km 0,540) prováděno:

- Pokračující pokládka obrubníků v místě chodníků a parkovacích stání v rámci této etapy;
- zřízení odvodňovacích prvků v rámci této etapy na levé straně stavby – výkop rýhy, zřízení podkladní vrstvy pod drenážní trouby, osazení drenážních trub, včetně jejich zaústění do veřejné kanalizační sítě, osazení uličních vpustí;
- dotěžení stávajících podkladních vrstev vozovky v celé ploše této etapy, pokládka separační geotextilie a zřizování konstrukční vrstvy ze ŠTD 0/32;
- pokládka přídlažby podél silničních obrubníků po levé i pravé straně stavby.

- V následujícím období, tj. od 17. 06. 2015 do 23. 06. 2015 bude prováděno:

V rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destinnové, až k ulici Mozartova v km 0,540) :

- Dokončení zřízení konstrukční vrstvy ze ŠTD 0/32 v rámci této etapy, následně po převzetí této konstrukční vrstvy zřízení následné z MZK.
- Pokračující pokládka obrubníků v místě chodníků a parkovacích stání v rámci této etapy;
- Zřizování konstrukčních vrstev v místě chodníků a následná pokládka zámkové dlažby tamtéž, v místě parkovacích stání rovněž zřizování konstrukčních vrstev.

III. Úkoly z 23. KD a různé

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD. TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost nasazení pracovních kapacit k řádnému dokončení II. etapy výstavby v plánovaném termínu do 07. 07. 2015
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
2. TDI žádá o průběžné předkládání aktualizace harmonogramu provádění stavebních prací pro probíhající 2. a následnou 3. etapu výstavby v důsledku možných změn vyvolaných stavbou.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
3. V rámci II. etapy byly provedeny práce na výměně veřejného osvětlení.
4. V rámci II. a III. etapy výstavby probíhá plánované provedení přeložek podzemních sítí O2. Tyto činnosti nezasáhnou do postupu prací zhotovitele stavby v rámci předaného harmonogramu a daných termínů.
- Za koordinaci prací zodpovídá: COLAS, a.s. termín: do konce provádění přeložky sítě O2
5. Za účasti všech přítomných byly na místě stavby řešeny technické úpravy vjezdů a vchodů do přilehlých objektů po obou stranách stavby v rámci 2. etapy výstavby. TDI vyzývá zhotovitele o neustálou koordinaci s majiteli těchto objektů a vyžádání si jejich požadavků, které budou následně se všemi účastníky řešeny a vyřešeny
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: trvá, po celou dobu výstavby
6. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí
7. Zvat příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
8. TDI upozorňuje na správné dodržování technologických postupů a ČSN při napojování nově zřizovaných odvodňovacích prvků stavby do kanalizačních šachet a průběžné předávání těchto nejenom TDI, ale i správci sítí, fa. VAK. Zhotovitel provede vyčištění veřejné kanalizační sítě v rámci II. a III. Etapy a dále bude provedeno zajištění kamerových zkoušek tamtéž z důvodu zjištění stávajícího stavu.
9. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště a v rámci etapizace stavby dbát a kontrolovat osazení přechodného dopravního značení dle projektové dokumentace – zásad organizace výstavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
10. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. Ze strany zhotovitele je třeba průběžně připravovat a informovat všechny zúčastněné o veškerých méně a více pracích.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: průběžně

11. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: před zahájením jejich prací
12. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
13. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
14. Svolat 24. KD stavby
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s
- termín: **24. 06. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170
fax. (+420) 353 590 188

