

# ZÁPIS

z 23. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,  
který se konal dne 03. 06. 2015 v 10.30 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

## PROGRAM:

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 23. KD

### **I. Zahájení kontrolního dne**


Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. STRABAG, a.s., zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

### **II. Průběh stavebních prací a výhled na další období**

- Byl zkonstatován současný stav situace stavby.
- Ze strany zhotovitele v předchozím období probíhaly stavební činnosti na SO D1 – ulice Pod Tvrzí, spočívající v pokládce betonových palisád, osazení inventáře a provedení povrchových oprav stávající kamenné zdi a kamenného schodiště. Na SO 101 - ulice Vítězná se provedlo v rámci odstranění vad a nedodělků dokončení přepískování položené zámkové dlažby a její následné přehutnění, zaříznutí nopové fólie u všech objektů a dále pak zřízení vodorovného dopravního značení.
- V průběhu následujícího období, tj. od 03. 06. 2015 do 09. 06. 2015 budou pokračovat stavební práce :
  - o „SO D1 – ulice Pod Tvrzí“ Doplnění ornice v celém rozsahu u tohoto stavebního objektu
  - o „SO 101 - ulice Vítězná,, Dokončení odstranění vad a nedodělků, které byly ze strany zástupce investora a TDI předány zhotoviteli (oprava soklů u objektů přilehlých ke stavbě, dokončení úprav žulové dlažby v místě parkovacích stání a oprava žulových obrubníků poničených stavbou a provozem).

### **III. Úkoly z 23. KD**

1. Zástupce investora a TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost nasazení pracovních kapacit k dokončení celého díla u SO 101 a SO D1 a to do nejzazšího termínu dokončení – 30. 06. 2015.
2. Předkládat k odsouhlasení změny výroben, TP, KZP, RDS atd.
  - zodpovídá: STRABAG, a.s. - průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací
3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavbu.
  - zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**



4. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky a koordinovat stavební činnost s vlastníky stavebních objektů, přiléhajících ke stavbě a dále se správci sítí.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
5. Předkládat průběžně fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. ***Ze strany zhotovitele je třeba neprodleně připravit a předložit veškeré změny provedené v rámci celé stavby pro zapracování a dále pak závěrečnou zprávu stavby v požadovaném rozsahu.***  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: do 15. 06. 2015**
6. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
7. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě a dále na ochranu pozemních objektů, které se nachází v blízkosti stavby, před jejich mechanickým poškozením.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
8. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu, dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle předaného kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku
9. Svolat 23. KD  
- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.  
- **termín: 10. 06. 2015 v 10.30 hodin v místě stavby**

Zapsal:  
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.  
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary  
tel. (+420) 353 590 170  
fax. (+420) 353 590 188

