

# ZÁPIS

z 24. kontrolního dne stavby

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,  
který se konal dne 24. 06. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni:** dle presenční listiny (v příloze)

## PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 24. KD a různé

### **I. Zahájení kontrolního dne**

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s. a zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

### **II. Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 23. 06. 2015 seznámil za zhotovitele přítomné Lukáš Kolkus (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- V průběhu uplynulého období, tj. od 17. 06. 2015 do 23. 06. 2015, bylo v rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destinnové, až k ulici Mozartova v km 0,540) prováděno:

- Pokračující pokládka obrubníků v místě chodníků a parkovacích stání v rámci této etapy, a to na pravé straně stavby;
- údržba a kontrola odvodňovacích prvků (kanalizační sítě a přípojek k této síti stávajících i nově zřízených) v rámci této etapy, v podobě provedení vyčištění a následné kamerové zkoušky;
- zřízení konstrukčních vrstev v místě komunikace v rámci této II. etapy ze ŠTD 0/32 a MZK, úprava pláně a její zhutnění;
- provedení úpravy zemní pláně a zhutnění v místě parkovacích stání na pravé straně stavby v rámci II. etapy a zřízení konstrukčních vrstev tamtéž;
- pokládka přídlažby podél silničních obrubníků po levé i pravé straně stavby, před plánovanou pokládkou obalovaných živičných vrstev.

- V následujícím období, tj. od 24. 06. 2015 do 30. 06. 2015 bude prováděno:

V rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destinnové, až k ulici Mozartova v km 0,540) :

- Pokládka obalovaných živičných vrstev v místě vozovky rámci celé této etapy;

- Pokračující pokládka chybějících obrubníků v místě chodníků a parkovacích stání, pokládka zámkové dlažby v místě chodníků a pokládka kamenné dlažby v místě parkovacích stání v rámci této etapy.

### III. Úkoly z 24. KD a různé

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD. TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost nasazení pracovních kapacit k řádnému dokončení II. etapy výstavby v plánovaném termínu do 07. 07. 2015, kdy tato etáž bude v rámci výstavby spuštěna do předčasného užívání.  
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
2. TDI žádá o průběžné předkládání aktualizace harmonogramu provádění stavebních prací pro probíhající 2. a následnou 3. etapu výstavby v důsledku možných změn vyvolaných stavbou.  
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
3. V rámci II. a III. etapy výstavby proběhlo plánované provedení přeložek podzemních sítí O2. Tyto činnosti nezasáhnou do postupu prací zhotovitele stavby v rámci předaného harmonogramu a daných termínů.  
- Za koordinaci prací zodpovídá: COLAS, a.s.
4. Za účasti všech přítomných byly na místě stavby řešeny technické úpravy vjezdů a vchodů do přilehlých objektů po obou stranách stavby v rámci 2. etapy výstavby. TDI vyzývá zhotovitele o neustálou koordinaci s majiteli těchto objektů a vyžádání si jejich požadavků, které budou následně se všemi účastníky řešeny a vyřešeny  
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: trvá, po celou dobu výstavby
5. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.  
Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí
6. Zvat příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby.  
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
7. TDI upozorňuje na správné dodržování technologických postupů a ČSN při napojování nově zřizovaných odvodňovacích prvků stavby do kanalizačních šachet a průběžné předávání těchto nejenom TDI, ale i správci sítí, fa. VAK. Zhotovitel provede vyčištění veřejné kanalizační sítě v rámci II. a III. Etapy a dále bude provedeno zajištění kamerových zkoušek tamtéž z důvodu zjištění stávajícího stavu.  
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: v rámci II. etapy bylo provedeno, zhotovitel průkaznost doloží předepsanými zkouškami.
8. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště a v rámci etapizace stavby dbát a kontrolovat osazení přechodného dopravního značení dle projektové dokumentace – zásad organizace výstavby.  
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby



9. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. Ze strany zhotovitele je třeba průběžně připravovat a informovat všechny zúčastněné o veškerých méně a více pracích.  
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: průběžně
10. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů.  
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: před zahájením jejich prací
11. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě.  
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
12. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku  
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
13. Svolat 25. KD stavby  
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s  
- termín: **01. 07. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:

Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.  
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary  
tel. (+420) 353 590 170  
fax. (+420) 353 590 188

