

# ZÁPIS

**z 24. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,  
který se konal dne 10. 06. 2015 v 10.30 hod v místě stavby.**

**Přítomni:** dle presenční listiny (v příloze)

## **PROGRAM:**

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Průběh stavebních prací
- III. Úkoly z 24. KD

### **I. Zahájení kontrolního dne**

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. STRABAG, a.s., zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

### **II. Průběh stavebních prací**

- Byl zkonstatován současný stav situace stavby.
- Ze strany zhotovitele byly provedeny stavební činnosti na SO D1 – ulice Pod Tvrzí, spočívající v doplnění ornice za obrubami a palisádami a spárování stávající kamenné zdi a na SO 101 - ulice Vítězná pak dokončení stavebních činností v rámci odstranění vad a nedodělků.

### **III. Úkoly z 24. KD**

Zhotovitel předložil ke kontrole závěrečnou zprávu, včetně dokumentace skutečného provedení stavby.

TDI po kontrole požaduje doplnění závěrečné zprávy v požadovaném rozsahu a žádá zhotovitele o předložení geometrického plánu, který je nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci.

Zapsal:  
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.  
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary  
tel. (+420) 353 590 170  
fax. (+420) 353 590 188

