

ZÁPIS

z 25. kontrolního dne stavby

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,
který se konal dne 01. 07. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.**

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 25. KD a různé

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s., zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 30. 06. 2015 seznámil za zhotovitele přítomné Lukáš Kolkus (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- V průběhu uplynulého období, tj. od 24. 06. 2015 do 30. 06. 2015, bylo v rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destiniové, až k ulici Mozartova v km 0,540) prováděno:
 - Pokládka obalovaných živičných vrstev v místě vozovky rámci celé ploše etapy, a to vrstvy podkladní z ACP 16+ v tl. 80mm a vrstvy obrusné z ACO 11+ v tl. 40mm;
 - dokončení pokládky silničních obrubníků a betonové předlažby podél silničních obrubníků na levé i pravé straně stavby v rámci této etapy;
 - pokládka zbývajících obrubníků zahradních v místě chodníků na levé i pravé straně stavby v rámci této etapy;
 - provedení výškového vyrovnání krycích hrnců, šoupat, kanalizačních poklopů a uličních vpustí v rámci zřízení povrchové živičné vrstvy v celé ploše v rámci této etapy;
 - pokládka zámkové dlažby v místě chodníků a vjezdů na levé i pravé straně stavby v rámci této etapy;
 - zřizování konstrukčních vrstev v místě parkovacích stání a následná pokládka kamenné dlažby na levé i pravé straně stavby v rámci této etapy.
- V následujícím období, tj. od 01. 07. 2015 do 07. 07. 2015 bude prováděno:

V rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destiniové, až k ulici Mozartova v km 0,540) :

 - Dokončení pokládky zámkové dlažby v místě chodníků na levé i pravé straně stavby v rámci této etapy;

- dokončení pokládky kamenné dlažby v místě parkovacích stání na levé i pravé straně stavby v rámci této etapy;
- doplnění ornice v místě zelených pásů na levé i pravé straně stavby v rámci této etapy;
- zřízení vodorovného a svislého dopravního značení v rámci této etapy.

III. Úkoly z 25. KD a různé

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD. TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost nasazení pracovních kapacit k řádnému dokončení II. etapy výstavby v plánovaném termínu do 07. 07. 2015.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
2. Zhotovitel zajistí od 08. 07. 2015 osazení dočasného dopravního značení objížďky pro III. etapu výstavby, v souladu s dopravně inženýrským opatřením a projektem organizace výstavby, dle rozhodnutí o povolení uzavírky (Spis.zn.: 10353/OD/15) a následně započnou stavební práce na etapě III.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: od 08. 07. 2015
3. TDI žádá o průběžné předkládání aktualizace harmonogramu provádění stavebních prací v důsledku možných změn vyvolaných stavbou.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
4. V rámci II. a III. etapy výstavby proběhlo plánované provedení přeložek podzemních sítí O2. Tyto činnosti nezasáhnou do postupu prací zhotovitele stavby v rámci předaného harmonogramu a daných termínů.
- Za koordinaci prací zodpovídá: COLAS, a.s.
5. V rámci výstavby TDI vyzývá zhotovitele o neustálou koordinaci řešení technické úpravy vjezdů a vchodů do přilehlých objektů po obou stranách stavby a vyžádání si jejich požadavků, které budou následně se všemi účastníky řešeny.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: trvá, po celou dobu výstavby
6. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí
7. Zvat příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
8. TDI upozorňuje na správné dodržování technologických postupů a ČSN při napojování nově zřizovaných odvodňovacích prvků stavby do kanalizačních šachet a průběžné předávání těchto nejenom TDI, ale i správci sítí, fa. VAK.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
9. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště a v rámci etapizace stavby dbát a kontrolovat osazení přechodného dopravního značení dle projektové dokumentace – zásad organizace výstavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby

10. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. Ze strany zhotovitele je třeba průběžně připravovat a informovat všechny zúčastněné o veškerých méně a více pracích.
 - zodpovídá: COLAS, a.s.
 - termín: průběžně
11. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů.
 - zodpovídá: COLAS, a.s.
 - termín: před zahájením jejich prací
12. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě.
 - zodpovídá: COLAS, a.s.
 - termín: po celou dobu výstavby
13. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku
 - zodpovídá: COLAS, a.s.
 - termín: po celou dobu výstavby
14. Svolat 26. KD stavby
 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s
 - termín: **08. 07. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170
fax. (+420) 353 590 188

