

ZÁPIS

z 28. kontrolního dne stavby

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,
který se konal dne 22. 07. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.**

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 28. KD a různé

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s., zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 21. 07. 2015 seznámil za zhotovitele přítomné Ing. Robin Kappl (DS engineering PLUS a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- V průběhu uplynulého období, tj. od 15. 07. 2015 do 21. 07. 2015, bylo prováděno:

V místě 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destinnové, až k ulici Mozartova v km 0,540) :

- provádění finálních úpravy v podobě dořezávání zámkové dlažby v místech chodníků, pískování a přehutnění zámkové dlažby tamtéž a přehutnění žulové dlažby v místech parkovacích stání;

V místě kolmé přístupové cesty navazující na ulici Americkou:

- Finální úprava pláně před zřízením obalovaných živičných vrstev;
- v místě napojení kolmé přístupové cesty na pravostranný chodník v ulici Americká osazení odvodňovacího žlabu pro zatížení D400 s roštem litinovým.

V místě 3. etapy (navazující na II. etapu v cca km 0,540 zahrnující rekonstrukci zbytku náměstí Emy Destinnové a náměstí Václava Řezáče, až ke konci úpravy v km 0,63988) :

- Dotěžení podkladních vrstev v místě vozovky, parkovacích stání a chodníků na úroveň zemní pláně dle PD, provedení úpravy zemní pláně se zhutněním a vyhotovení statických zkoušek únosnosti, na základě kterých bylo rozhodnuto o následném zřízení konstrukčních vrstev, a to jak v místě vozovky, parkovacích stání, tak i v chodnících;
- pokládka betonových silničních a zahradních obrubníků;
- výkop rýhy pro následnou pokládku drenáže a pokládka drenáže.

- V následujícím období, tj. od 22. 07. 2015 do 28. 07. 2015 bude prováděno:

V rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destinnové, až k ulici Mozartova v km 0,540) :

- o Dokončování finálních úprav, které nebránili předání a převzetí této etapy v podobě dořezávání zámkové dlažby v místě chodníků, pískování a přehutnění zámkové dlažby tamtéž.

V místě kolmé přístupové cesty navazující na ulici Americkou:

- o Osazení zábradlí podél této kolmé přístupové cesty;
- o zřízení obalovaných živičných vrstev dle PD (podkladní vrstva z ACP 16+ a obrusná vrstva z ACO 8);
- o reprofilace stěn zídek u této přístupové cesty pomocí jemné stěrky.

V rámci 3. etapy (navazující na II. etapu v cca km 0,540 zahrnující rekonstrukci zbytku náměstí Emy Destinnové a náměstí Václava Řezáče, až ke konci úpravy v km 0,63988) :

- o V místě vozovky, parkovacích stání a chodníků zřízení konstrukčních vrstev dle PD;
- o pokračující pokládka silničních a zahradních obrub;
- o po zřízení konstrukčních vrstev v místě chodníků a parkovacích stání a jejich odsouhlasení ze strany TDI následná pokládka zámkové dlažby v místě chodníků a žulové dlažby v místě parkovacích stání;
- o zřízení obalovaných živičných vrstev dle PD v místě vozovky (podkladní vrstva z ACP 16+ a obrusná vrstva z ACO 11+);
- o zřízení vodorovného a svislého dopravního značení.

III. Úkoly z 28. KD a různé

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD do 31. 07. 2015 (termín předání a převzetí díla). TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost nasazení pracovních kapacit k řádnému dokončení díla v požadovaném termínu.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
2. TDI žádá o průběžné předkládání aktualizace harmonogramu provádění stavebních prací v důsledku možných změn vyvolaných stavbou.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
3. V rámci výstavby TDI vyzývá zhotovitele o neustálou koordinaci řešení technické úpravy vjezdů a vchodů do přilehlých objektů po obou stranách stavby a vyžádání si jejich požadavků, které budou následně se všemi účastníky řešeny.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: trvá, po celou dobu výstavby
4. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí

5. Zvát příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
6. TDI upozorňuje na správné dodržování technologických postupů a ČSN při napojování nově zřizovaných odvodňovacích prvků stavby do kanalizačních šachet a průběžné předávání těchto nejenom TDI, ale i správci sítí, fa. VAK.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
7. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavenišť a kontrolovat osazení přechodného dopravního značení dle projektové dokumentace zásad organizace výstavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
8. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. Ze strany zhotovitele je třeba průběžně připravovat a informovat všechny zúčastněné o veškerých méně a více pracích.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: průběžně
9. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: před zahájením jejich prací
10. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
11. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
12. Svolat 29. KD stavby
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s
- termín: **29. 07. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170
fax. (+420) 353 590 188

