

ZÁPIS

z 29. kontrolního dne stavby

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,
který se konal dne 29. 07. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.**

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 28. KD a různé

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s., zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 28. 07. 2015 seznámil za zhotovitele přítomné Ing. Robin Kappl (DS engineering PLUS a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- V průběhu uplynulého období, tj. od 22. 07. 2015 do 28. 07. 2015, bylo prováděno:

V místě kolmé přístupové cesty navazující na ulici Americkou:

- Osazení zábradlí podél této kolmé přístupové cesty;
- zřízení obalovaných živičných vrstev;
- reprofilace stěn zídek u této přístupové cesty pomocí jemné stěrky.

V místě 3. etapy (navazující na II. etapu v cca km 0,540 zahrnující rekonstrukci zbytku náměstí Emy Destinnové a náměstí Václava Řezáče, až ke konci úpravy v km 0,63988) :

- Dotěžení podkladních vrstev v místě vozovky, parkovacích stání a chodníků na úroveň zemní pláně dle PD, provedení úpravy zemní pláně se zhutněním a zřízení konstrukčních vrstev, a to jak v místě vozovky, parkovacích stání, tak i v chodnících;
- pokračující pokládka silničních a zahradních obrub;
- pokládka zámkové dlažby v místě chodníků a žulové dlažby v místě parkovacích stání.

- V následujícím období, tj. od 29. 07. 2015 do 31. 07. 2015 bude prováděno:

V rámci 3. etapy (navazující na II. etapu v cca km 0,540 zahrnující rekonstrukci zbytku náměstí Emy Destinnové a náměstí Václava Řezáče, až ke konci úpravy v km 0,63988) :

- Pokládka zámkové dlažby v místě chodníků a žulové dlažby v místě parkovacích stání;
- zřízení živičných vrstev v místě vozovky;

- doplnění ornice za obruby;
- provedení sadových úprav;
- zřízení vodorovného a svislého dopravního značení.

III. Úkoly z 29. KD a různé

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD. TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost nasazení pracovních kapacit k řádnému dokončení díla v požadovaném termínu.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
2. TDI žádá o průběžné předkládání aktualizace harmonogramu provádění stavebních prací v důsledku možných změn vyvolaných stavbou.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
3. V rámci výstavby TDI vyzývá zhotovitele o neustálou koordinaci řešení technické úpravy vjezdů a vchodů do přilehlých objektů po obou stranách stavby a vyžádání si jejich požadavků, které budou následně se všemi účastníky řešeny.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: trvá, po celou dobu výstavby
4. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí
5. Zvat příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
6. TDI upozorňuje na správné dodržování technologických postupů a ČSN při napojování nově zřizovaných odvodňovacích prvků stavby do kanalizačních šachet a průběžné předávání těchto nejenom TDI, ale i správci sítí, fa. VAK.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
7. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště a kontrolovat osazení přechodného dopravního značení dle projektové dokumentace zásad organizace výstavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
8. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. Ze strany zhotovitele je třeba průběžně připravovat a informovat všechny zúčastněné o veškerých méně a více pracích.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: průběžně
9. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: před zahájením jejich prací
10. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby

11. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
12. Svolat místní šetření na 31. 07. 2015 v 13:00 hod. v místě stavby za účelem předání a převzetí stavby (SO 103 a SO 103) dle SoD.
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

Zapsal:

Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170
fax. (+420) 353 590 188

