

ZÁPIS

z kontrolního dne č.3 **(KD 3)** stavby "Karlovy Vary, ZŠ Mozartova – zateplení objektu", který se konal dne 4. června 2014 (středa) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

- 1/5 Objednatel žádá zhotovitele, aby připravil barevné vzorky tenkovrstvé omítky přiměřené velikosti k posouzení a to v dostatečném předstihu před prováděním omítky (s ohledem na dobu zrání vzorků a s ohledem na možný požadavek na dodávku vzorků o jiném odstínu).
KD 2 – úkol trvá. **KD 3** – úkol trvá
- 2/1 Zhotovitel projedná s ředitelkou školy rozsah malování vnitřních stěn zahrnutého do prováděné stavby a dojedná časový postup malování; obnovu výmalby vybraných částí školní budovy bude organizovat také ředitelka školy. **KD 3** – úkol trvá

Nové úkoly:

- 3/1 Objednatel si dovoluje požádat ředitelku školy Mgr.K.Píšovou o určení tabulek, které budou umístěny na fasádě (rozměry, text, případně provedení).
- 3/2 Ing. Renata Novotná projedná barevné řešení zábradlí, skleněné markýzy a případných dalších prvků s Ing.arch.M.Bokotou, dle potřeby jej přizve na příští kontrolní den k posouzení vzorků.

Příští kontrolní den se bude konat 11.6.2014 (středa) od 9:00 hod.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace rozpracované stavby ze dne 4. června 2014

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Mgr. Klára Píšová, ředitelka školy
- Ing.arch.Miloslav Bokota
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

