

ZÁPIS

z kontrolního dne č.3 (**KD3**), který se konal na stavbě označené jako: „**Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“ dne 10.11.2016 (čtvrtek) od 10:30 hod.

Přítomni: dle presenční listiny.

Cíl jednání: kontrola průběhu stavby

Smlouva o dílo: 2016 – 00053/ORI ze dne 14.10.2016
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075

Pojmy:

AD autorský dozor (projektant)
TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)
PD projektová dokumentace

Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů:

- 2/1 Vybourání betonu pod dlažbou.
KD3 – trvá úkol zpracování změnového listu na vícepráce (potvrzení projektantem).
- 2/2 Odstranění hydroizolace a broušení betonu.
KD3 – trvá úkol zpracování změnového listu zhotovitelem na méněpráce.
- 2/3 Mostní uzávěr.
KD 3 – trvá úkol zpracování změnového listu zhotovitelem.
- 2/4 Zhotovitel dočistí římsové části na obou stranách mostovky po celé její délce (před prováděním fabionu).
KD 3 – úkol splněn, dále nesledovat.
- 2/5 Ukončení hydroizolace na římsových částech.
KD3 – trvá úkol pro projektanta - zpracování nového detailu ukončení hydroizolace. Trvá úkol pro zhotovitele – zpracování změnového listu.
- 2/6 Projektant prověří kotvení příločných desek na římsách mostovky.
KD3 – úkol trvá.
- 2/7 Projektant prověří těsnost spáry mezi příložnými deskami a tělem římsy a případně navrhne její utěsnění.
KD3 – úkol trvá.
- 2/8 Projektant upřesní rozmístění odvodňovacích trubek a detail jejich napojení na hydroizolaci mostovky.
KD3 – úkol splněn. Zhotoviteli se nepodařilo vyvrtat 1 z určených otvorů pro mimořádnou tvrdost materiálu v mostovce. Ve spolupráci s projektantem vyvrtá otvor na jiném místě.

Nové úkoly a informace:

- 3/1 Projektant prověřil záměnu materiálu pochozího povrchu mostovky – náhradu mozaikové dlažby litým asfaltem nebo betonem. Vzhledem k ročnímu období, které je pro tyto práce nevhodné, zhotovitel neposkytuje na uvedené technologie záruku. Na pochozí povrch mostovky bude navracena původní mozaiková dlažba.
- 3/2 Zhotovitel přizve před zahájením pokládky asfaltových pásů projektanta ke kontrole podkladu (provedení penetrace fabionů, vyspravení hrubých nerovností podkladu, odstranění nepřilnavých pásů původní hydroizolace).

POZNÁMKA:

Zhotovitel na stavbě nepracoval z důvodu počasí, teplot pod +5°C, které neumožňovalo provádění stavebních prací – práce s materiály na bázi cementu a vody, hydroizolační práce; přerušení prací od 7.11. do 10.11.2016, k dnešnímu KD od zahájení stavby celkem 4 dny (provedeny zápisy do stavebního deníku).

Příští kontrolní den se bude konat 24.11.2016 (čtvrtek) od 9:30 hod. se srazem účastníků v místě stavby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace z 10.11.2016

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(i4)

