

ZÁPIS

z kontrolního dne č.6 (KD6) ve věci stavby označené jako: „Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“, který se konal dne 15.12.2016 (čtvrtek) od 11:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Cíl jednání: kontrola průběhu stavby

Smlouva o dílo: 2016 – 00053/ORI ze dne 14.10.2016

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075

Pojmy:

AD autorský dozor (projektant)

TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)

PD projektová dokumentace

Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů:

- 2/6 Projektant prověří kotvení příložených desek na římsách mostovky.
KD3 – úkol trvá. KD4 – úkol trvá. KD5 – úkol trvá. KD6 – prověřeno, v pořádku, úkol dále nesledovat.
- 2/7 Projektant prověří těsnost spáry mezi příloženými deskami a tělem římsy a případně navrhne její utěsnění.
KD3 – úkol trvá. KD 4 – úkol trvá. KD5 – úkol trvá. KD6 – zhotovitel spáru přetře nátěrem kvality OS-D, který překlene trhliny.
- 3/2 Zhotovitel přizve před zahájením pokládky asfaltových pásů projektanta ke kontrole podkladu (provedení penetrace fabionů, vyspravení hrubých nerovností podkladu, odstranění nepřilnavých pásů původní hydroizolace).
KD4 – kontrola byla provedena. Po natavení pásů byly zjištěny místní vady v natavení pásů v ploše i na svislých částech izolační vany. Zhotovitel provede opravy. Po osazení nerezových lišt na okrajích vany a před pokládkou geotextilie přizve projektanta a TDS ke kontrole provedených prací.
KD5 – úkol trvá, KD6 – úkol trvá.

Nové úkoly a informace:

- 6/1 Při kontrole stavby bylo zjištěno, že část ocelové výztuže říms směrem k pochozí ploše lávky je příliš blízko povrchu římsy (s malým krytím betonovou vrstvou), v místě výztuže došlo k odloupení betonu a zkorodování výztuže. Zhotovitel provede sanaci výztuže.
- 6/2 Zhotovitel vyrovná nově položenou hydroizolaci na mostovce před schodištěm jižního pilíře tak, aby se na ní netvořily kaluže a voda odtékala k blízké odvodňovací trubce. Vyrovnání hydroizolace provede zhotovitel místním natavením jedné nebo více vrstev asfaltových pásů.
- 6/3 V patě jižního pilíře byly zjištěny trhliny, zhotovitel tyto trhliny zainjektuje.
- 6/4 Zhotovitel odstraní překážku z jízdního pruhu směrem na Ostrov (lešení, hromadu štěrkodrtě, dopravní značení) do 17.12.2016.

POZNÁMKY:

- Zhotovitel na stavbě nepracoval z důvodu počasí (teplot pod +5°C, déšť), které neumožňovalo provádění stavebních prací – práce s materiály na bázi cementu a vody, hydroizolační práce.

Přerušení prací:

od 7.11. do 10.11.2016 – tj. 4 dny

11.11., 14.11., 19.11. – tj. 3 dny

28.11. – 30.11. – tj. 3 dny

1.12. – tj. 1 den

2.12. – 8.12. – tj. 7 dní

12.12. – 15.12. – tj. 4 dny

(provedeny zápisy do stavebního deníku).

Příští kontrolní den se bude konat 12.1.2017 (čtvrtek) od 9:30 hod. se srazem účastníků v místě stavby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace z 15.12.2016

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní



Statutární město
KARLOVY VARY
(14)