

# **ZÁPIS**

z 9. kontrolního dne stavby

**„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská – I. etapa“,  
který se konal dne 19. 11. 2014 v 10.30 hod v místě stavby.**

**Přítomni:** dle presenční listiny (v příloze)

## **PROGRAM :**

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 9. KD

### **I. Zahájení kontrolního dne**

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Martin Vidimský, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

### **II. Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 19. 11. 2014 seznámil přítomné stavbyvedoucí Ing. Gazdačko (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

### **III. Úkoly z 9. KD**

1. Plnit postupové termíny prací dle týdenního HMG stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.
2. Předložit k odsouhlasení výrobní, TP, KZP, RDS atd.
  - COLAS, a.s.
  - **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**
3. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.                      - **termín: po celou dobu výstavby**
4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavenišť.  
- zodpovídá: COLAS, a.s.                      - **termín: po celou dobu výstavby**

5. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

- zodpovídá: COLAS, a.s.

- **termín: průběžně**

6. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů

- zodpovídá: COLAS, a.s.

- **termín: před zahájením jejich prací**

7. Předložit doklady pro předání SO 102 – Oprava Bezručovy ulice

➤ **3 x závěrečná zpráva hodnocení kvality provedené stavby**

➤ **doklad o nakládání s odpady (součást závěrečné zprávy)**

➤ **3 x skutečné zaměření stavby (součást závěrečné zprávy)**

➤ **originály stavebních deníků (součást závěrečné zprávy)**

➤ **3 x dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)**

➤ **2 x fotodokumentace v rozsahu soupisu prací**

- zodpovídá: COLAS, a.s.

- termín: do 24.11.2014

8. Soupis vad a nedodělků na SO 102 – Oprava Bezručovy ulice

**-dokončit zalití spár u obru**

**-dokončit - opravit spárování žulových kostek na zastávkách**

**-provést opravu poškozených obru a to v rozsahu určeném při dnešní pochůzce**

- zodpovídá: COLAS, a.s.

- termín: do 28.11.2014

9. Svolat 10. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- **termín: 19.11.2013 v 10.30 hodin v místě stavby**

Zapsal:

Ing. Martin Vidimský

DS engineering PLUS a.s.