

Adéla Barošová - KV - Venkovní bazén - koncept záznamu z KD 9, připomínky k zápisu

Od: HYNK Radek <hynk@smp.cz>
Komu: Adéla Barošová<BAROSOVA@kv.pragoprojekt.cz>
Datum: 15. duben 2015 15:38
Věc: KV - Venkovní bazén - koncept záznamu z KD 9, připomínky k zápisu
Kopie: ŠTĚPÁN David<stepan@smp.cz>, VLČEK Václav<vlcekv@smp.cz>

Dobrý den, paní Barošová

Posílám Vám připomínky k doplnění do zápisu z KD 9:

Bod č.2/1

KD 9 Úkol.....o dílo. *Zhotovitel nesouhlasí s tvrzením, že neplní úkol, neboť průběžně předává k odsouhlasení jednotlivé subzhotovitele.*

Bod č.2/2

KD 9 Úkol.... BOZP. *Zhotovitel nesouhlasí s tvrzením, že neplní úkol, neboť průběžně předává k odsouhlasení jednotlivé subzhotovitele.*

Bod 4/1

KD 9 Změna.....v 03.04.2015.*Zhotovitel sdělil přítomným ,že 9.4.2015 předloží cenový návrh k odsouhlasení a následně po schválení a viz. SOD, bod 5.8 a 5.9 ,následně zahájí práce.*

Bod 8/1

KD 9 Úkol.....zápisu. *K dokumentaci je potřeba doplnit elektronickou verzi projektu a výkres vytyčovacíh bodů desky, které zhotovitel neobdržel.*

Současně zhotovitel sdělil přítomným ,že 9.4.2015 předloží cenový návrh k odsouhlasení a následně po schválení a viz. SOD ,bod 5.8 a 5.9, následně zahájí práce.

Průběh stavebních prací

Zástupce.....opěrných zdech *jsou přerušeny dle zápisu v SD č.l.336058,ze dne 21.1.2015 a v následných zápisech ,jejichž platnost trvá doposud.*

Odvodnění stavební jámy *bylo dle platné PD provedeno v 01/2015 a HTÚ byly provedeny v rozsahu stavební jámy a ostatní se doposud nerealizovaly.*

Postup dalších prací-

a)Bude.....(Ing.Forejt), *po schválení cenové nabídky, kterou zhotovitel předloží dne 9.4.2015 objednateli k odsouhlasení a následně po schválení a dle SOD ,bod 5.8 a 5.9 ,následně zahájí práce.*

Kontrola HMG prací

KD 9 Z kontroly.....cca 11 dní.

Zhotovitel nesouhlasí s konstatováním ,že v porovnání s aktualizovaným HMG prací dochází ke skluzu v cca řádu týdnů ,

neboť zápisem ve stavebním deníku, viz.SD č.l.336058, ze dne 21.1.2015 a následně v dalších zápisech je zapsáno ,

že výkopové práce jsou přerušeny a pozastaveny a to do doby než budou na podloží prokázány zkouškou, vyhovující požadované hodnoty modulu přetvárnosti vč.koeficientu K ,

stanovených v projektu statikem stavby.

Doposud provedené zkoušky byly vyhodnoceny jako nevyhovující a po několika sanačních návrzích bylo rozhodnuto o změně založení objektu.

V současné době jsou nadále výkopové práce přerušeny.

S pozdravem

Ing.Radek Hynk
VEDOUcí PROJEKTU
SMP CZ, a.s.
Parková 1205/11
326 00 Plzeň
Mobil: +420 724 157 839
E-mail: hynk@smp.cz



From: Adéla Barošová [BAROSOVA@kv.pragoprojekt.cz]

Sent: Friday, April 10, 2015 10:39 AM

To: bfbstudio@bfbstudio.cz; mrazek@cenekajezek.cz; info@geologie-vylita.cz; info@gpkv.cz; Jan Froněk; Vladimír Stoklásek; chodounsky@kvarena.cz; houdek@kvarena.cz; jednatelkvasnicka@kvarena.cz; d.riedl@mmkv.cz; e.pavlasova@mmkv.cz; j.chmelova@mmkv.cz; z.bergman@mmkv.cz; deraha@seznam.cz; havlikova.o@seznam.cz; ivan.forejt@seznam.cz; HOUSAR Václav; HYNK Radek; ŠTĚPÁN David; VLČEK Václav; pavel.dolezal@statservis.cz; lkrepinska@zip-ops.cz