

ZÁPIS

z kontrolního dne (KD) č.3 a č.4 na stavbě označené jako „**Karlovy Vary, Zámecká věž, revitalizace, I.etapa – zpřístupnění historických sklepů**“, KD 3 se konal dne 18.8.2016 (čtvrtek) od 9:00 hod. v místě stavby, KD 4 se konal dne 25.8.2016 (čtvrtek) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenčních listin
Omluveni: Ing. David Pokorný, projektant

Cíl jednání: kontrola průběhu stavby

Smlouva o dílo: 2016 – 00041/ORI ze dne 18.7.2016

Z průběhu jednání:

Kontrola úkolů z předchozích KD:

- 2/1 Zhotovitel provede odvětrání nově vzniklé dutiny mezi vystavěnou zábradelní zídou a přilehlou stěnou přístavku Zámecké věže. **KD 4** - provedeno
- 2/2 Zhotovitel zajistí výrobu tabulky s informací o poskytovateli dotace. Grafické provedení tabulky zašle objednatel zhotoviteli e-mailem. Tabulka bude o velikosti formátu A4 naležato, zhotovena z bílého plastu s polepem. Umístí se na stěnu u spodní podesty schodiště (před vchodovými dveřmi). Tabulku zadat do výroby po přidělení dotace. KD 4 – úkol trvá, o přidělení dotace není dosud rozhodnuto.

Nové úkoly:

- 4/1 Zhotovitel osadí 2 ks nouzového světla místo 1ks. Zdůvodnění: nouzové světlo mělo být osazeno v průchodu do historické části, snižovalo podchodnou výšku. Světlo se přemístí na stěnu vedle průchodu, symetricky na druhou stranu průchodu se umístí 2.ks.
- 4/2 Objednatel dodá Ing.V.Koubovi text na informační tabuli.
- 4/3 Zhotovitel osadí nový dešťový svod v horní části schodiště (pro odvod vod z podokapních žlabů přilehlé terasy), vícepráce.
- 4/3 Barevná řešení projedná zhotovitel s Ing.V.Koubou (malby omítek, barevnost dlažby apod.).

Práce na stavbě probíhají v souladu se schválenou projektovou dokumentací, stavebním povolením a stanoviskem odboru památkové péče.

Příští kontrolní den se již nebude konat, termín dokončení díla a jeho předání zhotovitelem objednateli je podle uzavřené smlouvy o dílo 29.8.2016.

Přílohy:

- presenční listiny
- fotodokumentace z průběhu stavby ze dne 25.8.2016




Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne **(KD) č.3** na stavbě označené jako „**Karlovy Vary, Zámecká věž, revitalizace, I.etapa – zpřístupnění historických sklepení**“, který se konal dne 18.8.2016 (čtvrtek) od 9:00 hod. v místě stavby.

Jméno	Organizace	e - mail	Podpis
JAN TAJER	MUZEUM K. VART	TAJER@KUMVZ.CZ	
VÁCLAV KOUBA	ING. VÁCLAV KOUBA PROJEKTOVÍ ATELIER	ing.kouba@centrum.cz	
MILLEN JOSEF	MARNEO s.r.o.	josef.muller@marneo.cz	

PRESENČNÍ LISTINA


z kontrolního dne **(KD) č.4** na stavbě označené jako „**Karlovy Vary, Zámecká věž, revitalizace, I.etapa – zpřístupnění historických sklepů**“, který se konal dne 25.8.2016 (čtvrtek) od 9:00 hod. v místě stavby.

Jméno


Organizace

e - mail


Podpis

František Kocourek	odbor rozvoje a investic Město Karlovy Vary	f.kocourek@muhv.cz	
-----------------------	--	--------------------	---

Bouček



Kučerka	Managers s.r.o.	kuc@kucera.cz	
---------	-----------------	---------------	---

VACLAV KOUBA	ING. VACLAV KOUBA PROJEKTOVÍ ATELIER	ing.koubek@centrum.cz	
-----------------	---	-----------------------	--



Fotografie0077.jpg



Fotografie0078.jpg