

ZÁPIS

z kontrolního dne č.3 **(KD 3)** stavby "Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice K Letišti", který se konal dne 5. května 2014 od 8:30:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

- 1/1 Zhotovitel se dohodnul s projektantem na úpravě řešení kanalizace – zaústění uliční vpusti UV 1 do kanalizačního potrubí. Důvod: zkrácení potrubní trasy od UV 1 do kanalizačního řadu. Technické řešení s návrhem dopadu na nabídkovou cenu předloží zhotovitel objednateli do příštího KD. KD 2 – úkol trvá. KD 3 – úkol trvá.
- 1/2 Zhotovitel provede výměnu chráničky vodovodní přípojky k budově na p.p.č. 593/11; nahradí ji chráničkou menšího průměru. Důvod: původní chránička koliduje s novým kanalizačním potrubím od revizní šachty č.3 (RŠ 3) k RŠ 2. Stavbyvedoucí projednal výměnu chráničky s vlastníkem dotčené nemovitosti, ten souhlasil. Do příštího KD předloží zhotovitel objednateli změnový list (ZL) na tuto změnu. KD 2 – výměna chráničky provedena, trvá úkol na předložení ZL. KD 3 – úkol trvá.
- 1/4 Jeden z vlastníků nemovitosti na p.p.č. 529 ústně požádal o zřízení druhého vjezdu na tento pozemek. Objednatel jej vyzval k předložení písemné žádosti se zakreslením polohy vjezdové brány a jejích rozměrů; zhotovitel přislíbil pomoc s vyhotovením nákresu. KD 2 – proběhla jednání se zástupci policie, stavebního úřadu, odboru dopravy MM K.Vary, podle předběžných stanovisek bude možné v místě požadovaného vjezdu provést snížení chodníku, konstrukci vjezdu vybuduje žadatel na svoje náklady. KD 3 – snížení provedeno, dále nesledovat.
- 1/5 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ve věci veřejného osvětlení (ing. Ivan Chromeček) v dostatečném předstihu k uložení chrániček pro kabel VO podél rekonstruované komunikace - v místě podél odvodňovacího žlabu (v zelené ploše) a dále na straně chodníku v úseku od ulice Motýlí k ulici U Rybníčka. KD 2 – úkol trvá. KD 3 – úkol trvá.
- 2/2 Zhotovitel upozorňuje na niveletu stávajícího povrchu komunikace v úseku (ve staničení) cca 0,32 km, která je v úrovni cca horní plochy položeného silničního obrubníku. Nový povrch komunikace nebude možno provést podle zpracované projektové dokumentace. Objednatel žádá projektanta o úpravu projektové dokumentace a vyřešení vzniklé situace ve spolupráci se zhotovitelem. KD 3 – úkol trvá.
- 2/3 Na staveništi je odložen podél komunikace poškozený betonový sloup, viz přiložená fotografie. Objednatel se pokusí zjistit jeho vlastníka a vyzve jej k jeho odklizení. Pokud nebude vlastník zjištěn, zajistí odklizení uvedeného sloupu a jeho uložení na skládku zhotovitel na základě objednávky objednatele. KD 3 – vlastník nezjištěn, zhotovitel zajistí odklizení sloupu a předloží objednateli nabídku na vícepráce.

NOVÉ ÚKOLY

- 3/1 Objednatel žádá zhotovitele o předložení změnových listů víceprací.

- 3/2 Objednatel žádá zhotovitele, aby průběžně připravoval doklady ke kolaudačnímu řízení. Objednatel požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu v příštím týdnu s očekávaným termínem místního šetření počátkem června 2014.

Příští kontrolní den se bude konat dne 12. května 2014 (pondělí) od 8:30 hod. v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace rozpracované stavby ze dne 5.5.2014

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing. Ivan Chromeček, odbor technický Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

