


# HMG chodník podél komunikace k přehradě

ID	Text1	ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	K	Č	Půlrok 2, 2020
1												0%
96	04-20-00	96		Chodník k přehradě	45 dny	04.05. 20	03.07. 20					0%
97	04-20-00	97		Vytýčení stavby	1 den	04.05. 20	04.05. 20					0%
98	04-20-00	98		Zemní práce	13 dny	05.05. 20	21.05. 20	97				0%
99	04-20-00	99		Úprava pláně	9 dny	22.05. 20	03.06. 20	98				0%
100	04-20-00	1...		Obrubníky	9 dny	04.06. 20	16.06. 20	99				0%
101	04-20-00	1...		Realizace konstrukčních vrstev	11 dny	08.06. 20	22.06. 20					0%
102	04-20-00	1...		Živičné vrstvy	4 dny	23.06. 20	26.06. 20	101				0%
103	04-20-00	1...		Terénní úpravy	7 dny	23.06. 20	01.07. 20	101				0%
104	04-20-00	1...		Předání	1 den	02.07. 20	02.07. 20	103				0%



Kritický	Ruční úkol	Mílník podle směrného plánu	Vnější úkoly
Rozdělení kritického úkolu	Pouze zahájení	Mílník	Vnější mílník
Průběh kritického úkolu	Pouze s datem dokončení	Průběh souhrnného úkolu	Neaktivní úkol
Úkol	Pouze s dobou trvání	Souhrnný	Neaktivní mílník
Rozdělení	Směrný plán	Ruční souhrn	Neaktivní souhrn
Průběh úkolu	Rozdělení podle směrného plánu	Souhrn projektu	Konečný termín