

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 6

NÁZEV PROJEKTU	Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU	
DATUM KONÁNÍ	7. 7. 2015 ve 13:00
MÍSTO KONÁNÍ	stavba
ZÚČASTNĚNÍ	viz. Presenční listina

Program:

1. Organizace a řízení projektu
2. Smlouva o dílo
3. Postup prací
4. Kontrola harmonogramu
5. Kontrola úkolů z minulých KD
6. Nové úkoly
7. Ostatní

1. Organizace a řízení projektu

- Bez zápisu

2. Smlouva o dílo

- Bez zápisu

3. Postup prací

- Viz přílohy

4. Kontrola harmonogramu

- Zhotovitel provedl aktualizaci harmonogramu v souladu se závěry jednání z 15. 5. 2015.

5. Kontrola úkolů z minulých KD

Bod	Téma	Odpovídá	Termín
1.3	RDS lávky - dle podkladu zápisu 14. 5. 2015 na PONTEX s.r.o.	PONTEX Havlík	19.5.2015 trvá
1.4	Povrchová úprava mostovky – material, provedení	Řezanka Kriško	19.5.2015 Předloženo
2.1	Koncept RDS – Ocelová konstrukce lávky – finální výkresy	PONTEX Havlík	31. 5. 2015 trvá
2.2	Koncept RDS – Spodní stavba	PONTEX Havlík	7.6.2015 trvá
2.3	Koncept RDS – Ocelová lávka (příslušenství)	PONTEX Havlík	14. 6. 2015 trvá
2.4	Dle aktualizovaného harmonogramu	EUROVIA Sakař	29. 5. 2015
3.1	Odsouhlasení krytu povrchu mostovky – material, barva	Řezanka	4. 6 2015 odsohlaseno
3.2	Tvar opěr – vyřešení zvedání nosné konstrukce	PONTEX Havlík	7.6.2015
3.3	Odsouhlasení RDS nosné konstrukce	Mach, Řezanka	4.6.2015
3.4	Technologický předpis na PKO	LEMONTA Kriško	12.6.2015

3.5	Beranění jímek ze štětovic nástup	EUROVIA	15.6.2015
3.6	OK - dovoz materiálu a komponentů na stavbu	LEMONTA	6.6.2015
3.7	Živičné úpravy na levém břehu	EUROVIA	8.6.2015
4.1	Kanalizace-řešení UV 6, projednání VAK	EUROVIA	23.6.2015
4.2	Kanalizace- vyřešení trasy BPO ing Dušek	EUROVIA	23.6.2015
4.3	Kanalizace – zásypový materiál, ing Fulka	EUROVIA	23.6.2015
4.4	RDS-spodní stavba po doplnění koncept bude vydán tiskem	PONTEX Havlík	17.6.2015
4.5	Odsouhlaseno zvedání lávky o 1200 mm, 4 lisy - 50 tun,zdvih po 330 mm	PONTEX, EUROVIA	
4.6	Odsouhlaseno PKO dle PD, barva fialová-PURPLE 340, tyrkysová-TEAL 580	LEMONTA	
4.7	Odzkoušení údržby čistoty povrchu mostovky	LEMONTA	23.6.2015
4.8	Řešení provedení veřejného osvětlení lávky	LEMONTA PONTEX	23.6.2015

6. Nové úkoly

Bod	Téma	Odpovídá	Termín
6.1	Projektant vyřeší osazení projektovaného svodidla na přístupové komunikaci	BPO Dušek	22.7.2015
6.2	Zhotovitel předložil TP a KZP na SO 201 k odsouhlasení	EUROVIA	
6.3	RDS SO 201 byla odsouhlasena. Dořešení sklonu sloupků zábradlí.	EUROVIA	
6.4	GP dořeší prostup VO ocelovou konstrukcí	PONTEX Havlík	22.7.2015
5.5	GP dořeší provedení dilatací mostu	PONTEX Havlík	7.7. 2015
5.6	Zástupce objednatele předložil obdrženou cenovou nabídku CONTROL SERVIS s.r. o. na kontrolu OK a PKO. Přítomni se shodli, že tyto činnosti jsou již předmětem kontroly stavby TDI a AD.	MM KV Kořán	
5.7	Projektant prověří nutnost osazení zábradlí za NK OP 1,2.	PONTEX Havlík	7.7. 2015
5.8	Na základě zkoušek napětí na pláni přístupové komunikace bude provedena sanace v rozsahu PD.		
6.5	GP a LEMONTA dořeší provedení způsobu PKO.	PONTEX LEMONTA	
6.6	Byla schválena matka průměr 65 mm, výšky 5,2 mm, provedení metalizovaná ocel.		

7. Ostatní

- **Příští KD se bude konat středa 29. 7. 2015 ve 13.00 na stavbě.**

Přílohy:

- Presenční listina

Tento protokol reprodukuje to, co autor z obsahu jednání a z přijatých rozhodnutí vyzuměl.
Všichni účastníci jednání jsou se zněním protokolu seznámeni a tento protokol je považován za schválený a zúčastněnými akceptovaný.

Zapsal: Karel Šilhan
V Karlových Varech, dne 7.7.2015