

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 7

| | |
|----------------------------|---|
| NÁZEV PROJEKTU | Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště |
| REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU | |
| DATUM KONÁNÍ | 29.7. 2015 ve 13:00 |
| MÍSTO KONÁNÍ | stavba |
| ZÚČASTNĚNÍ | viz. Presenční listina |

Program:

1. Organizace a řízení projektu
2. Smlouva o dílo
3. Postup prací
4. Kontrola harmonogramu
5. Kontrola úkolů z minulých KD
6. Nové úkoly
7. Ostatní

1. Organizace a řízení projektu

- Bez zápisu

2. Smlouva o dílo

- Bez zápisu

3. Postup prací

- Viz přílohy

4. Kontrola harmonogramu

HMG prací na OK lávky se nachází na kritické cestě, vzhledem k termínu dokončení stavby 31. 8. 2015. Práce na pravém břehu v souladu s HMG.

5. Kontrola úkolů z minulých KD

| Bod | Téma | Odpovídá | Termín |
|-----|--|----------------------|----------------------------|
| 1.3 | Termín odevzdání RDS lávky - dle zápisu z KD 14. 5. 2015 na PONTEX s.r.o. | PONTEX Havlík | 19.5.2015, nesplněno, trvá |
| 3.4 | Technologický předpis PKO – doplnění, předat ke kontrole | LEMONTA Kriško | 12.6.2015, nesplněno, trvá |
| 4.7 | Odzkoušení údržby čistoty povrchu mostovky | LEMONTA Kriško | 23.6.2015, nesplněno, trvá |
| 4.8 | Projekt realizace VO lávky odsouhlasené správcem VO p. Chromečkem | Kriško Frýdl Řezanka | 23.6.2015, nesplněno, trvá |
| 5.5 | Projektant dořeší provedení dilatací na koncích lávky | PONTEX Havlík | 7.7.2015, nesplněno, trvá |
| 6.1 | Projektant vyřeší provedení projektovaného svodidla na přístupové komunikaci | BPO Dušek | 22.7.2015 trvá |

6. Nové úkoly

| Bod | Téma | Odpovídá | Termín |
|-----|--|-----------------------------|-----------|
| 7.1 | GP předložil návrh dilatací k odsouhlasení a doplnění do RDS. GP doplní po odsouhlasení do RDS. | Havlík Kriško | 31.7.2015 |
| 7.2 | AD , GP, Lemonta dořeší provedení výplně zábradlí | Havlík Řezanka Kriško | 31.7.2015 |
| 7.3 | RDS SO 201- .předány výkresy, doplnit Technickou zprávu, zábradlí,dilataci | Havlík | 31.7.2015 |
| 7.4 | Provedení projektu VO odsouhlaseného správcem VO p. Chromečkem (viz bod 4.8) | Řezanka Kriško Frýdl | 31.7.2015 |
| 7.5 | GP doplní dokumentaci SO 201 o výkres ložisek, dilataci, výplň zábradlí, technickou zprávu, provede kompletaci výkresů objektu | Havlík | 5.8.2015 |

7. Ostatní

- **Příští KD se bude konat středa 12. 8. 2015 ve 13.00 na stavbě.**

Přílohy:

- Presenční listina

Tento protokol reprodukuje to, co autor z obsahu jednání a z přijatých rozhodnutí vyrozuměl.
Všichni účastníci jednání jsou se zněním protokolu seznámeni a tento protokol je považován za schválený a zúčastněnými akceptovaný.

Zapsal: Karel Šilhan
V Karlových Varech, dne 29.7.2015