

ZÁPIS

z kontrolního dne č.7 (**KD 7**) na stavbě označené jako: "Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar", který se konal dne 20.srpna 2013 (úterý) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

5/1 Zástupce projektanta žádá zhotovitele, aby v úseku podél habrové aleje odváděl dešťové vody ze staveniště (vytvořit odvodňovací příkop mezi stromy).
KD 6 – úkol trvá, KD 7 – úkol trvá

Nové úkoly a informace

- 7/1 Zástupce objednatele požádal zhotovitele o zkrácení avizovaného prodloužení termínu k dokončení díla.
- 7/2 Zástupce objednatele upozornil zhotovitele na nutnost provádění očisty techniky před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace a očistu těchto komunikací v případě jejich znečištění.
- 7/3 Zhotovitel požádal objednatele o případnou pomoc při likvidaci zeleně v okolí Chodovského potoka (u vytvářeného brodu).
- 7/4 Společnost JTH Building a.s. uložila se souhlasem objednatele i zhotovitele do tělesa cyklostezky (přes celou šířku komunikace) v místě stávajícího kanalizačního potrubí (mezi KM 0,078 a KM 0,090) chráničku pro následnou výstavbu kanalizace ze zamýšlené výstavby na p.p.č. 41/1 a 80/34 v k.ú. Dvory (RESIDENCE MOSER).

Příští kontrolní den se bude konat dne 27. srpna 2013 (úterý) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace z 20.8.2013

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Ivan Chromeček, technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

**Statutární město
KARLOVY VARY
(14)**

