

ZÁPIS

z kontrolního dne č.8 (**KD 8**) na stavbě označené jako: "**Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar**", který se konal dne 27.srpna 2013 (úterý) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

- 5/1 Zástupce projektanta žádá zhotovitele, aby v úseku podél habrové aleje odváděl dešťové vody ze staveniště (vytvořit odvodňovací příkop mezi stromy).
KD 6 – úkol trvá, KD 7 – úkol trvá, KD 8 – provedeno, tento úkol dále nesledovat.
- 7/1 Zástupce objednatele požádal zhotovitele o zkrácení avizovaného prodloužení termínu k dokončení díla. KD 8 – stanovisko zhotovitele: zatím nelze přislíbit.
- 7/3 Zhotovitel požádal objednatele o případnou pomoc při likvidaci zeleně v okolí Chodovského potoka (u vytvářeného brodu). KD 8 – V místě staveniště se nacházel pouze keřový náletový porost, bez stromů ke kácení, zhotovitel staveniště od náletové zeleně vyčistil. Tento úkol dále nesledovat.

Nové úkoly a informace

- 8/1 Autorský dozor (AD) navrhuje změnu schodiště (změna tvaru a situování) umístěného v SO 202 – OPĚRNÁ ZĚĎ. **Objednatel s touto změnou souhlasí JEN ZA PODMÍNKY, že tím dojde k úspoře nákladů (v součtu náklady na: AD + zhotovení nového schodiště včetně zábradlí + úprava opěrné zdi a oplocení v místě jeho původního umístění + případné další náklady) a změna nezpůsobí prodloužení termínu k dokončení díla.**
Objednatel upozorňuje AD, že pro výpočet nákladů je nutno vycházet z uzavřených smluv.

Příští kontrolní den se bude konat dne 3. září 2013 (úterý) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace ze dne 27.8.2013

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Ivan Chromeček, technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

