

# ZÁPIS

z kontrolního dne č.9 (**KD 9**) na stavbě označené jako: "Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar", který se konal dne 3.září 2013 (úterý) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

## Úkoly a informace

- 7/1 Zástupce objednatele požádal zhotovitele o zkrácení avizovaného prodloužení termínu k dokončení díla. KD 8 – stanovisko zhotovitele: zatím nelze přislíbit. KD 9 – stanovisko zhotovitele trvá.
- 8/1 Autorský dozor (AD) navrhuje změnu schodiště (změna tvaru a situování) umístěného v SO 202 – OPĚRNÁ ZEDĚ. **Objednatel s touto změnou souhlasí JEN ZA PODMÍNKY, že tím dojde k úspoře nákladů** (v součtu náklady na: AD + zhotovení nového schodiště včetně zábradlí + úprava opěrné zdi a oplocení v místě jeho původního umístění + případné další náklady) a **změna nezpůsobí prodloužení termínu k dokončení díla.**  
**Objednatel upozorňuje AD, že pro výpočet nákladů je nutno vycházet z uzavřených smluv.**  
KD 9 – AD informuje, že požadavek objednatele bude splněn. AD připraví zhotoviteli podklady k ocenění změny nejpozději do 9.9.2013.

## Nové úkoly a informace

- 9/1 Zhotovitel soustředil svoje práce zejména na výstavbu gabionových zdí u Chodovského potoka a opěrné zdi mezi budovou katastrálního úřadu a řekou Ohří.

Příští kontrolní den se bude konat dne 10. září 2013 (úterý) od 9:00 hod. v místě stavby.

## Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace ze dne 3.9.2013

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

## Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Ivan Chromeček, technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(14)

