

ZÁPIS

z kontrolního dne č.11 (**KD 11**) na stavbě označené jako: "Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar", který se konal dne 17.zář 2013 (úterý) od 14:30 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

7/1 Zástupce objednatele požádal zhotovitele o zkrácení avizovaného prodloužení termínu k dokončení díla. KD 8 – stanovisko zhotovitele: zatím nelze přislíbit. KD 9 – stanovisko zhotovitele trvá. KD 10 – stanovisko zhotovitele trvá. KD 11 – Rada města Karlovy Vary schválila na svém jednání konaném dne 17. září 2013 na žádost zhotovitele prodloužení termínu k dokončení díla do 31. října 2013.

9/1 Zhotovitel soustředil svoje práce zejména na výstavbu gabionových zdí u Chodovského potoka a opěrné zdi mezi budovou katastrálního úřadu a řekou Ohří.

KD 10 – práce probíhají zejména na těchto objektech. KD 11 – soustředění prací na těchto objektech trvá.

Nové úkoly a informace

11/1 Na 30. října 2013 je plánována prohlídka stavby za účasti zástupců sdělovacích prostředků.

Příští kontrolní den se bude konat dne 24. září 2013 (úterý) **od 9:00 hod.** v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace ze dne 17. září 2013

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Ivan Chromeček, technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

