

ZÁPIS

z kontrolního dne č.12 **(KD 12)** na stavbě označené jako: "Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar", který se konal dne 24.září 2013 (úterý) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

9/1 Zhotovitel soustředil svoje práce zejména na výstavbu gabionových zdí u Chodovského potoka a opěrné zdi mezi budovou katastrálního úřadu a řekou Ohří.
KD 10 – práce probíhají zejména na těchto objektech. KD 11 – soustředění prací na těchto objektech trvá. KD 12 – soustředění prací na těchto objektech trvá.

Nové úkoly a informace

12/1 AD a TDI žádají zhotovitele VO, aby 2 sloupky VO projektované u budoucí bytové výstavby v blízkosti Chodovského potoka přemístil k habrové aleji. Kabelové vedení k těmto lampám bude uloženo na okraji cyklostezky odvrácené od řeky Ohře (na severní straně cyklostezky), kabel(y) ke sloupům budou vedeny kolmo přes podélnou osu cyklostezky. Důvodem příčného překopu je minimalizace zásahu do kořenového systému habrové aleje.

12/2 Zástupce zhotovitele nechá potvrdit od zástupce katastrálního úřadu (pracoviště K.Vary) funkčnost kanalizace ve správě katastrálního úřadu, která byla dotčena výstavbou cyklostezky.

Příští kontrolní den se bude konat dne 1. října 2013 (úterý) **od 9:00 hod.** v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace ze dne 24. září 2013

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Ivan Chromeček, technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

