

ZÁPIS

z kontrolního dne č.1 (KD 1) stavby "Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice, Úprava odvodnění ploch jižně od objektu krytého plaveckého bazénu", (dále jen „Stavba“), který se konal dne 28. listopadu 2014 od 15.00 hod. na staveništi.

V Karlových Varech dne 28. 11. 2014

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

A) Úvod

V úvodu jednání přivítal účastníky KD1 zástupce objednatele, ing.Bergman, a seznámil je s programem jednání 1. kontrolního dne stavby.

B) Vlastní jednání, průběh stavebních prací a úkoly

- 1/1 Na začátku jednání byla provedena kontrola staveniště, kde probíhají přípravné a stavební práce, konkrétně:
- Byla vybudována první větev staveništní přístupové cesty,
 - Provedeno napojení šachty Š117a potrubím DN200 a odpojení šachty od původního odvodňovacího žebra.
 - Probíhá osazení a příprava napojení šachty Š118.
 - Postupně se provádí odvodňovací žebro jižně od staveniště venkovního bazénu.
 - Byly zahájeny výkopové práce na vtokovém objektu. Zhotovitel upozornil, že při výkopových pracích bylo zjištěno původní kanalizační potrubí DN500, které je vedeno od propustku pod železniční tratí SZ směrem. Toto potrubí je zanesené zeminou, není funkční a bylo dle všeho přerušeno při výkopových pracích na východní části stávajícího Krytého plaveckého bazénu. Potrubí není rovněž nikde evidováno, ani zakresleno v mapových podkladech. Z uvedených důvodů bude potrubí zaslepeno a vtokový objekt a jeho napojení bude realizováno dle projektové dokumentace – viz provedený zápis ve stavebním deníku.
- 1/2 Informační tabulí s označením stavby zajistí zhotovitel dle podkladů předaných objednatelem. Objednatel odsouhlasil návrh informační tabule a její zadání do výroby. Bylo odsouhlaseno umístění informační tabule u plotu na levé straně od vjezdu na staveniště Stavby.
- 1/3 Objednatel požaduje, aby provádění Stavby bylo průběžně koordinováno se zhotovitelem stavby „Karlovy Vary – Venkovní bazén“, včetně požadavků na omezení pohybu vozidel Stavby na komunikaci kolem parkoviště „Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. **Dvě hodiny před zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz a komunikace musí být uklizena!** Objednatel předá zhotoviteli v termínu do 03.12.2014 přehled plánovaných sportovních a kulturních akcí pořádaných provozovatelem areálu v období do skončení Stavby.
- 1/4 Byl zkontrolován dosavadní časový průběh prací a bylo konstatováno, že práce probíhají v souladu s uzavřenou Smlouvou a harmonogramem prací.

C) Příští kontrolní den bude svolán objednatelem v týdnu od 1.12. do 5.12.2014

Sraz účastníků před vjezdem na staveniště

Zapsal: Ing. Zdeněk Bergman TDI

Příloha: 1 x Prezenční listina

Rozdělovník: (rozesláno jen elektronickou poštou)

- bozdech@videst.cz
- golkovsky@videst.cz
- jednatel@kvarena.cz
- houdek@kvarena.cz
- chodounsky@kvarena.cz
- d.riedl@mmkv.cz
- ivan.forejt@seznam.cz

