

Časový harmonogram postupu prací

„Multifunkční hřiště – MŠ E. Destinnové“

Celková doba realizace dětského hřiště je max. 21 dnů od zahájení prací. Termín realizace: 2.9.2019 – 22.9.2019. Podmínkou realizace jsou příznivé klimatické podmínky při pokládce umělého povrchu. Realizace povrchu není možná za nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota během instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyzrávání pod 5°C po celý den).

- 1. týden – demontáž stávajících prolézaček a jejich likvidace, zemní práce, bourací práce, práce na štěrkových podkladních vrstvách,**
- 2. týden – dokončení podkladních vrstev, příprava základů - oplocení, betonáž 3D valů,**
- 3. týden – pokládka povrchu SmartSoft , terénní úpravy, osetí travním semenem, úklid**

V Tanvaldu 28. 8. 2019

Vypracoval: Mgr. Dušan Šmíd